

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		10037.594	614.246	89583.16	365.1501	14902.81	104485.97
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10037.594	614.246	89583.16		14902.81	104485.97
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		27.383	31.872	4743.63			4743.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	4.128	654.78			654.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1489.22			1489.22
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.936	1.048	166.28			166.28
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	12.288	1727.64			1727.64
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	705.71			705.71
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.200	10.562	1457.03		1572.12	3029.15
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	383.84		2.80	386.64
	Шуруп 30*3	кг				0.069	2.80	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		363.74	920.52
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	345.48	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.200	3.872	516.41		1205.58	1721.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0096	0.48	
	Стекло 4мм	м2				3.328	1126.76	
	Штапик оконный	м				13.056	78.34	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4207.600	55.822	7536.56		448.65	7985.21
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1890.35			1890.35
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	2874.000	28.740	4040.84			4040.84
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	4.800	11.136	1605.37		448.65	2054.02
	Известь	кг				14.784	283.85	
	Цемент	кг				21.5424	164.80	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		231.000	47.621	7882.20		1137.10	9019.30

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмоксти раствором	м	35.000	19.985	3364.27		293.79	3658.06
	Песок раств.	т				0.0255	15.33	
	Цемент	кг				36.4	278.46	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмоксте раствором	м	196.000	27.636	4517.93		843.31	5361.24
	Гипс строительный	кг				11.76	63.62	
	Цемент	кг				101.92	779.69	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		589.59	5436.42
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		589.59	3446.34
	Болт 16*70	кг				0.3	19.05	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		44.000	24.051	3427.85		523.43	3951.28
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	38.400	11.059	1554.92			1554.92
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	5.600	12.992	1872.93		523.43	2396.36
	Известь	кг				17.248	331.16	
	Цемент	кг				25.1328	192.27	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4881.600	112.880	14597.82		4399.44	18997.26
	Выкашивание газонов	м2	4800.000	48.000	6230.88		372.96	6603.84
	Леска 3,0	м				19.2	288.00	
	Масло SHTIL	л				0.144	84.96	
	Заполнение песочницы песком	песочн	3.000	0.300	38.59		1746.00	1784.59
	Песок раств.	т				4.365	1746.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	8.000	5.600	720.33		138.96	859.29
	Олифа	кг				0.32	17.92	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.36	121.04	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		144.49	463.49
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				1.2	137.77	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	6.000	7.800	1003.31		144.48	1147.79
	Олифа	кг				0.42	23.52	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.44	120.96	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.030	1.374	198.09		156.75	354.84
	Олифа	кг				0.4012	22.47	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3557	32.72	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.209	101.56	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		47.68	132.58
	Олифа	кг				0.03	1.68	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	46.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.640	339.58		196.68	536.26
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.02	90.27	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.02	99.69	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	24.070	39.234	5046.68		974.96	6021.64
	Олифа	кг				2.407	134.79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.1291	276.93	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.1291	284.75	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				3.1291	278.49	
	Окраска элементов благоустройства (покрывок, бет.клумб)	м2	13.500	4.792	616.46		476.48	1092.94
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.755	155.32	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.755	159.70	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.755	161.46	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		234.750	86.534	12261.03		1530.23	13791.26
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Переноска водосточных труб: с люлек	м	13.000	16.250	2313.67		5.90	2319.57
	Проволока вязальная	кг				0.13	5.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20		6.10	672.30
	Гвозди 40*2	кг				0.14	6.10	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	115.82		260.92	376.74

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	260.56	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	3.750	1.575	221.44		859.90	1081.34
	Проволока вязальная	кг				0.0187	0.85	
	Труба в/сточная L 1250	шт				3	859.05	
	Установка и укрепление воронок	шт	1.000	1.000	140.60		0.54	141.14
	Проволока вязальная	кг				0.012	0.54	
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	м	5.000	2.115	297.37		1.13	298.50
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	2.000	1.220	171.53		1.00	172.53
	Саморез 3,5*25	шт				4	1.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	2.000	0.868	116.89		0.36	117.25
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	118.95		394.38	513.33
	Отметы водосточные	шт				2	393.02	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		198.461	191.143	29019.49		4482.47	33501.96
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	1.800	2.322	373.82		407.93	781.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.44	70.56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.09	337.37	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	1.500	1.935	311.52		339.95	651.47
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.2	58.80	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.075	281.15	
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	4616.41			4616.41
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		546.66	790.88
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	464.83	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.070	1.062	170.95		382.66	553.61
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.169	57.28	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0868	325.38	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	214.51		37.43	251.94
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	1.600	1.488	209.21		37.43	246.64
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.2576	29.37	
	Олифа	кг				0.144	8.06	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальный. помещ. и на л/клет.	1000 м	20.157	80.628	12789.21			12789.21
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	5979.35			5979.35
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	864.52			864.52
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	187.17		488.20	675.37
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаров. кран ду 25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	187.17		503.47	690.64
	Лен сантехнический	кг				0.012	9.40	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	147.52		192.38	339.90
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	345.79		222.18	567.97
	Труба 25	т				0.0048	222.18	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	0.500	0.445	70.59		31.03	101.62
	Труба ду 15	т				0.0006	31.03	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	187.70		93.08	280.78
	Труба ду 15	т				0.0019	93.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	392.58		192.89	585.47
	Труба ВГП 20*2,8	т				0.0041	192.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	539.48		360.22	899.70
	Труба ду 32	т				0.0077	360.22	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	312.83		155.14	467.97
	Труба ду 15	т				0.0032	155.14	
	Установка кранов для спуска воздуха , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	174.48		213.38	387.86
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д 20	шт				1	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	186.90	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	1.000	1.100	174.48		139.22	313.70
	Лен сантехнический	кг				0.007	5.48	
	Сгон д-15	шт				1	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				1	117.74	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		166.500	23.310	3810.72		219.78	4030.50
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	166.500	23.310	3810.72		219.78	4030.50
	Песок раств.	т				0.0266	15.98	
	Цемент	кг				26.64	203.80	
	Итого:		10037.59	614.246	89583.16	365.15	14902.81	104485.97

Сдал: Васильев А. Ч. Веткин
подпись МП

Исполнитель Григорьев Н. К. Давыденко

старшая М. К. Я. КБ-60 Масюкова Н. А. Масюкова

Принял: _____
подпись МП