

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		989.399	645.936	169117.66		2737.89	171855.55
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		29.996	59.726	8861.76			8861.76
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.854	11.416	1810.81			1810.81
	177 квартал - 6		2.854	11.416	1810.81	0		1810.81
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	2057.94			2057.94
	177 квартал - 6		4.990	12.974	2057.94	0		2057.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.226	1.373	217.80			217.80
	177 квартал - 6		1.226	1.373	217.80	0		217.80
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.486	29.501	4147.91			4147.91
	177 квартал - 6		9.486	29.501	4147.91	0		4147.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.440	4.462	627.30			627.30
	177 квартал - 6		11.440	4.462	627.30	0		627.30
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.846	0.018	2.93			2.93
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.846	0.018	2.93			2.93
	177 квартал - 6		1.846	0.018	2.93	0		2.93
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		320.000	182.720	30759.08		2545.92	33305.00
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	320.000	182.720	30759.08		2545.92	33305.00
	177 квартал - 6		320.000	182.720	30759.08	332.8	2545.92	33305.00
	Цемент	кг				332.8	2545.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		191.97	6644.63
	177 квартал - 6		2.000	40.680	6452.66	5.34	191.97	6644.63
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		11.440	0.114	14.85			14.85
	Выкашивание газонов	м2	11.440	0.114	14.85			14.85
	177 квартал - 6		11.440	0.114	14.85	0		14.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		360.000	103.680	14577.41			14577.41
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	360.000	103.680	14577.41			14577.41
	177 квартал - 6		360.000	103.680	14577.41	0		14577.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		45.970	40.822	6149.76			6149.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	177 квартал - 6		0.200	1.002	192.31	0		192.31
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	45.770	39.820	5957.45			5957.45
	177 квартал - 6		45.770	39.820	5957.45	0		5957.45
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		217.147	217.176	32299.21			32299.21
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5706.67			5706.67
	177 квартал - 6		27.800	40.588	5706.67	0		5706.67
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	29.347	117.388	18620.08			18620.08
	177 квартал - 6		29.347	117.388	18620.08	0		18620.08
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	7972.46			7972.46
	177 квартал - 6		160.000	59.200	7972.46	0		7972.46
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	70000.00			70000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	70000.00			70000.00
	177 квартал - 6		1.000	1.000	70000.00	0		70000.00
	Итого:		989.40	645.936	169117.66	338.14	2737.89	171855.55

Сдал:

подпись

МП

кв и 113.

Анон

инженер

Суров