

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "177 квартал - 7а". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		855.725	153.384	23892.90		1048.70	24941.60
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.516	24.474	3665.54			3665.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.808	7.232	1147.14			1147.14
	177 квартал - 7а		1.808	7.232	1147.14	0		1147.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	693.68			693.68
	177 квартал - 7а		1.682	4.373	693.68	0		693.68
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.764	0.856	135.73			135.73
	177 квартал - 7а		0.764	0.856	135.73	0		135.73
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.662	11.389	1601.26			1601.26
	177 квартал - 7а		3.662	11.389	1601.26	0		1601.26
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.600	0.624	87.73			87.73
	177 квартал - 7а		1.600	0.624	87.73	0		87.73
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		495.800	4.958	786.44			786.44
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	495.800	4.958	786.44			786.44
	177 квартал - 7а		495.800	4.958	786.44	0		786.44
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		60.000	34.260	5767.33		477.36	6244.69
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	60.000	34.260	5767.33		477.36	6244.69
	177 квартал - 7а		60.000	34.260	5767.33	62.4	477.36	6244.69
	Цемент	кг				62.4	477.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 7а		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 7а		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		200.000	2.000	259.62			259.62
	Выкашивание газонов	м2	200.000	2.000	259.62			259.62
	177 квартал - 7а		200.000	2.000	259.62	0		259.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.290	5.886	901.85			901.85
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 7а		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	6.190	5.385	805.69			805.69
	177 квартал - 7а		6.190	5.385	805.69	0		805.69
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		45.119	52.026	7783.96			7783.96
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1580.01			1580.01
	177 квартал - 7а		7.697	11.238	1580.01	0		1580.01
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централън отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	7.422	29.688	4709.11			4709.11
	177 квартал - 7а		7.422	29.688	4709.11	0		4709.11
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	177 квартал - 7а		30.000	11.100	1494.84	0		1494.84
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		6.000	1.440	232.87		436.09	668.96
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	3.000	1.020	164.21		432.42	596.63
	177 квартал - 7а		3.000	1.020	164.21	1	432.42	596.63
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	432.42	
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	3.000	0.420	68.66		3.67	72.33
	177 квартал - 7а		3.000	0.420	68.66	0.48	3.67	72.33
	Цемент	кг				0.48	3.67	
Итого:			855.72	153.384	23892.90	67.22	1048.70	24941.60

Утвердил
Сдал: Мартин В. А. *В.А.*

инженер
Султанов О. В. *О.В.*

кв. 27 Газанова Е. В. *Е.В.*