

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5587.488	286.887	41445.09		135.25	41580.34
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.800	29.247	4340.51			4340.51
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	862.89			862.89
	177 квартал - 8		1.360	5.440	862.89	0		862.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.526	6.568	1041.75			1041.75
	177 квартал - 8		2.526	6.568	1041.75	0		1041.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	177 квартал - 8		0.600	0.672	106.59	0		106.59
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.042	15.681	2204.69			2204.69
	177 квартал - 8		5.042	15.681	2204.69	0		2204.69
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.272	0.886	124.59			124.59
	177 квартал - 8		2.272	0.886	124.59	0		124.59
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1178.800	11.788	1869.81			1869.81
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1178.800	11.788	1869.81			1869.81
	177 квартал - 8		1178.800	11.788	1869.81	0		1869.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 8		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 8		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4012.000	40.120	5207.98			5207.98
	Выкашивание газонов	м2	4012.000	40.120	5207.98			5207.98

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 8		4012.000	40.120	5207.98	0		5207.98
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	177 квартал - 8		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		24.277	21.535	3243.06			3243.06
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 8		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.177	21.034	3146.90			3146.90
	177 квартал - 8		24.177	21.034	3146.90	0		3146.90
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		127.611	98.257	14189.88			14189.88
	Запуск системы отопления	1000 м	19.365	28.273	3975.17			3975.17
	177 квартал - 8		19.365	28.273	3975.17	0		3975.17
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	8.246	32.984	5231.92			5231.92
	177 квартал - 8		8.246	32.984	5231.92	0		5231.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	177 квартал - 8		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		5587.49	286.887	41445.09	3.34	135.25	41580.34

Сдал:

Мамочов В.А.

подпись

МП

Принял:

И.В. Шавырин Т.П.

подпись

МП

Интенер мх-2 Гур