

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "178 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6967.056	279.133	40162.74		135.25	40297.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.430	22.718	3357.26			3357.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 15		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	178 квартал - 15		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	178 квартал - 15		0.492	0.551	87.40	0		87.40
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.703	11.516	1619.19			1619.19
	178 квартал - 15		3.703	11.516	1619.19	0		1619.19
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.515	2.151	302.40			302.40
	178 квартал - 15		5.515	2.151	302.40	0		302.40
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1071.000	10.710	1698.82			1698.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1071.000	10.710	1698.82			1698.82
	178 квартал - 15		1071.000	10.710	1698.82	0		1698.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 15		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 15		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5515.000	55.150	7159.02			7159.02
	Выкашивание газонов	м2	5515.000	55.150	7159.02			7159.02

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 15		5515.000	55.150	7159.02	0		7159.02
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 15		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		16.612	14.866	2245.37			2245.37
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 15		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.512	14.365	2149.21			2149.21
	178 квартал - 15		16.512	14.365	2149.21	0		2149.21
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		119.014	89.749	13108.42			13108.42
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1883.62			1883.62
	178 квартал - 15		9.176	13.397	1883.62	0		1883.62
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.838	39.352	6242.01			6242.01
	178 квартал - 15		9.838	39.352	6242.01	0		6242.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 15		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		6967.06	279.133	40162.74	3.34	135.25	40297.99

Сдал: В.А. Марочко В.А.
подпись МП

Принял: И.А. Полевос П.В. - 45 к.б.
подпись МП

И.А. Полевос П.В. - 45 к.б.