

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "182 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3411.150	224.727	32951.69		135.25	33086.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.853	19.226	2849.25			2849.25
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 5		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 5		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	63.61			63.61
	182 квартал - 5		0.358	0.401	63.61	0		63.61
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.377	10.502	1476.65			1476.65
	182 квартал - 5		3.377	10.502	1476.65	0		1476.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.598	0.623	87.62			87.62
	182 квартал - 5		1.598	0.623	87.62	0		87.62
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1085.000	10.850	1721.03			1721.03
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1085.000	10.850	1721.03			1721.03
	182 квартал - 5		1085.000	10.850	1721.03	0		1721.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 5		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 5		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1990.000	19.900	2583.22			2583.22
	Выкашивание газонов	м2	1990.000	19.900	2583.22			2583.22

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 5		1990.000	19.900	2583.22	0		2583.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 5		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.600	14.856	2243.81			2243.81
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 5		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.500	14.355	2147.65			2147.65
	182 квартал - 5		16.500	14.355	2147.65	0		2147.65
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		78.697	73.955	10960.53			10960.53
	Запуск системы отопления	1000 м	9.068	13.239	1861.45			1861.45
	182 квартал - 5		9.068	13.239	1861.45	0		1861.45
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.629	38.516	6109.41			6109.41
	182 квартал - 5		9.629	38.516	6109.41	0		6109.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 5		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3411.15	224.727	32951.69	3.34	135.25	33086.94

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

инженер МЭО-2
Сурф