

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "182 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3241.726	207.606	30403.27		135.25	30538.52
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.728	21.076	3110.07			3110.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.820	3.280	520.27			520.27
	182 квартал - 16		0.820	3.280	520.27	0		520.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	182 квартал - 16		1.700	4.420	701.10	0		701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	70.00			70.00
	182 квартал - 16		0.394	0.441	70.00	0		70.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.922	12.197	1714.95			1714.95
	182 квартал - 16		3.922	12.197	1714.95	0		1714.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.892	0.738	103.75			103.75
	182 квартал - 16		1.892	0.738	103.75	0		103.75
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.000	10.310	1635.37			1635.37
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1031.000	10.310	1635.37			1635.37
	182 квартал - 16		1031.000	10.310	1635.37	0		1635.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 16		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 16		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1892.000	18.920	2456.00			2456.00
	Выкашивание газонов	м2	1892.000	18.920	2456.00			2456.00

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 16		1892.000	18.920	2456.00	0		2456.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 16		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 16		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		76.898	70.859	10511.82			10511.82
	Запуск системы отопления	1000 м	7.454	10.883	1530.12			1530.12
	182 квартал - 16		7.454	10.883	1530.12	0		1530.12
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.444	37.776	5992.03			5992.03
	182 квартал - 16		9.444	37.776	5992.03	0		5992.03
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	182 квартал - 16		60.000	22.200	2989.67	0		2989.67
	Итого:		3241.73	207.606	30403.27	3.34	135.25	30538.52

Сдал: Машинист Р.А.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

инженер НОД-2
Судя
Удобен Р.А. О.А.
182-16-23