

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "188 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 6		1044.729	179.007	27159.74	6.3502	799.29	27959.03
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1044.729	179.007	27159.74		799.29	27959.03
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.846	20.239	3021.32			3021.32
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	701.10			701.10
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.476	1.653	262.21			262.21
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.174	9.871	1387.88			1387.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.576	0.615	86.41			86.41
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		426.240	4.262	676.10			676.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	426.240	4.262	676.10			676.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		404.000	6.874	893.18		75.80	968.98
	Выкашивание газонов	м2	400.000	4.000	519.24			519.24
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.000	2.600	334.44		45.94	380.38
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.48	45.94	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	39.50		29.86	69.36
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.312	29.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		132.600	30.326	4263.89			4263.89

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	37.800	3.024	425.17			425.17
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	94.800	27.302	3838.72			3838.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.300	14.595	2204.76			2204.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.200	14.094	2108.60			2108.60
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		23.743	76.701	11974.78		158.08	12132.86
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.388	65.552	10397.86			10397.86
	Итого:		1044.73	179.007	27159.74	6.35	799.29	27959.03

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

инженер пто-2 Суриков ОВ

Собетов кв. 46
Богданов Е.И. Дир.