

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 7		947.976	166.189	25146.27	36.2111	2493.13	27639.40
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		947.976	166.189	25146.27		2493.13	27639.40
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.428	19.298	2888.01			2888.01
	Осмотр внутренней отделки стен	м	1000	0.920	3.680	583.72		583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	м	1000	1.700	4.420	701.10		701.10
	Осмотр покрытий полов	м	1000	1.424	1.595	252.98		252.98
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	м	1000	2.902	9.025	1268.94		1268.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	1000	1.482	0.578	81.27		81.27
	Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользое		2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт		2.000	0.160	20.26	792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		32.000	8.000	1268.96		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт		1.000	0.500	79.31		79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		1.000	18.010	2856.75	565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		85.970	20.802	2975.11		615.56	3590.67
	Окраска kleевыми составами: простая	м2		42.780	6.845	929.93	152.19	1082.12
	Шпатлевка	кг				9.8822	152.19	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2		12.830	4.106	584.55	36.15	620.70
	Штукатурка гипсовая	кг				2.4377	36.15	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2		12.830	0.962	152.62	111.42	264.04

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Пропитка	кг				1.6679	111.42	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	16.290	3.421	499.62		237.05	736.67
	Олифа	кг				0.3258	18.24	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.3783	218.81	
	Ремонт штук откосов внутри здания по камню и бетону цем-изв р-ром: прямолинейных	м2	1.240	5.468	808.39		78.75	887.14
	Цемент	кг				11.1228	78.75	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		750.000	7.500	973.57			973.57
	Выкашивание газонов	м2	750.000	7.500	973.57			973.57
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		58.478	88.826	13623.71		520.16	14143.87
	Запуск системы отопления	1000 м	7.325	10.694	1503.65			1503.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.030	0.455	73.27		158.08	231.35
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.501	24.55	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0372	133.53	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.093	64.372	10210.69			10210.69
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	10.000	4.800	674.88		136.00	810.88
	Лен сантехнический	кг				0.2	136.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряжи или асбест шнура	соеди	5.000	0.650	91.39		68.00	159.39
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		947.98	166.189	25146.27	36.21	2493.13	27639.40

Исполнитель: *ЖДО-2 Судяко ОВ*
ИП Жигуревъ Е.В (Череповец)
Составл. кв.н ЧБ Тюльпанов Г.В *Гарант —*