

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 12		1506.166	180.284	27285.60	5.02	565.41	27851.01
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		1506.166	180.284	27285.60		565.41	27851.01
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		8.600	19.633	2934.14			2934.14
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.660	4.316	684.60			684.60
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.472	1.649	261.50			261.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.020	9.392	1320.54			1320.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.528	0.596	83.78			83.78
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		425.120	4.251	674.32			674.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	425.120	4.251	674.32			674.32
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Выкашивание газонов	м2	848.000	8.480	1100.79			1100.79
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		145.200	30.835	4335.42			4335.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	92.400	26.611	3741.53			3741.53
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>13.385</b>	<b>12.059</b>	<b>1825.34</b>			<b>1825.34</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.285	11.558	1729.18			1729.18
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>23.861</b>	<b>76.424</b>	<b>11925.45</b>			<b>11925.45</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	7.488	10.932	1537.11			1537.11
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальный. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.373	65.492	10388.34			10388.34
<b>Итого:</b>			<b>1506.17</b>	<b>180.284</b>	<b>27285.60</b>	<b>5.02</b>	<b>565.41</b>	<b>27851.01</b>

Сдал: Сергей Николаевич Соснов Собств. ав. Д4 Кузнецов ст. и. Кузнец

подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_

подпись МП

Инженер №70-2 Сергей Суслов ОВ