

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "188 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 13		1532.261	188.751	28448.14	5.02	565.41	29013.55
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1532.261	188.751	28448.14		565.41	29013.55
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.704	19.798	2960.16			2960.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.712	4.451	706.05			706.05
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.486	1.664	263.99			263.99
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.020	9.392	1320.54			1320.54
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.566	0.611	85.86			85.86
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		430.720	4.307	683.21			683.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	430.720	4.307	683.21			683.21
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	26.010	4125.71		565.41	4691.12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Выкашивание газонов	м2	848.000	8.480	1100.79			1100.79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		145.200	30.835	4335.42			4335.42
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	52.800	4.224	593.89			593.89

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	92.400	26.611	3741.53			3741.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.560	12.211	1848.12			1848.12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.460	11.710	1751.96			1751.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		44.077	84.518	13030.30			13030.30
	Запуск системы отопления	1000 м	7.555	11.030	1550.86			1550.86
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	16.522	66.088	10482.88			10482.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Итого:		1532.26	188.751	28448.14	5.02	565.41	29013.55

Сдал: Григорий Григорьевич З. В.
подпись МП

Собств. кв. №13
Сидоров А. В.
Сидоров

Принял: _____
подпись МП

Инженер №20-2 Григорий Григорьевич З. В.