

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "188 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 15		1053.728	149.446	22753.88	29.485	3103.50	25857.38
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1053.728	149.446	22753.88		3103.50	25857.38
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.833	15.078	2295.86			2295.86
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.699	4.417	700.69			700.69
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.484	1.662	263.64			263.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	4.637	651.96			651.96
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.748	0.682	95.85			95.85
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	4.890	684.18		2538.09	3222.27
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3.000	0.240	30.39		1188.00	1218.39
	Замок навесной	шт				3	1188.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	653.79		1350.09	2003.88
	Гвозди 1,8*32	кг				0.015	0.67	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1184.18	
	Штапик оконный	м				18.36	165.24	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9.000	2.592	364.43			364.43
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43

