

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору
"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 16		1426.184	225.663	34388.12	71.0348	13949.67	48337.79
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1426.184	225.663	34388.12		13949.67	48337.79
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		8.383	19.489	2913.54			2913.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	583.72			583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.698	4.415	700.28			700.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.362	1.525	241.96			241.96
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.997	9.321	1310.49			1310.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.406	0.548	77.09			77.09
	<i>Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверн и окон запол помещен общ пользое</i>		2.000	0.160	20.26		1980.00	2000.26
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		1980.00	2000.26
	Замок навесной	шт				5	1980.00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		424.210	9.852	1444.47		6071.91	7516.38
	Демонтаж оконных коробок	короб	2.000	2.960	398.62			398.62
	Очистка подвалов от мусора	м2	40.000	0.480	56.90			56.90
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	381.010	3.810	604.36			604.36
	Установка оконных блоков	м2	1.200	2.602	384.59		6071.91	6456.50
	Гвозди 3*70	кг				0.036	2.38	
	Оконн. блок	шт				2	6000.00	
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0.1608	69.53	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		565.41	3422.16
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паронитовые ду 100	шт				3	93.18	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		12.000	4.983	700.60		34.15	734.75
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		34.15	370.32
	Цемент	кг				5.691	34.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		780.000	7.800	1012.52			1012.52
	Выкашивание газонов	м2	780.000	7.800	1012.52			1012.52
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		85.000	23.920	3419.27		226.62	3645.89
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	40.000	4.000	562.40			562.40
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.000	4.140	589.45		2.72	592.17
	Проволока вязальная	кг				0.06	2.72	
	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	25.000	2.250	289.42		223.90	513.32
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.5	223.90	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	666.20			666.20
	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	10.000	9.330	1311.80			1311.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		12.007	10.860	1645.98			1645.98
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	11.907	10.359	1549.82			1549.82
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотв		68.584	122.089	19026.46		5071.58	24098.04
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.400	0.516	83.07		95.68	178.75
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.32	15.68	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.02	80.00	
	Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	10.000	34.600	5656.41		4907.90	10564.31
	Конгрейка д 20	шт				10	280.00	
	Лен сантехнический	кг				0.07	112.00	
	Муфта Ду20	шт				10	280.00	
	Резьба Ду20	шт				10	200.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сгон д 20	шт				10	330.00	
	Труба 20	т				0.007	409.50	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.05	86.40	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				10	3210.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1556.81			1556.81
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.600	62.400	9897.89			9897.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Ремонт вентиляй ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Итого:		1426.18	225.663	34388.12	71.03	13949.67	48337.79

Сдал:

подпись

МП

Фролов Руслан З.В Собств. кв. №32
Гаджиев И.В. Гаджиев

Принял:

подпись

МП

Инженер № 20-2 Сурков Олег ОВ.