

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "188 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору
"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 17		1075.050	249.055	38553.20	137.9905	13058.48	51611.68
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1075.050	249.055	38553.20		13058.48	51611.68
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.560	19.622	2933.95			2933.95
	Осмотр внутренней отделки стен	м	1000	0.920	3.680	583.72		583.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	м	1000	1.697	4.412	699.86		699.86
	Осмотр покрытий полов	м	1000	1.452	1.626	257.95		257.95
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	м	1000	2.997	9.321	1310.49		1310.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	1000	1.494	0.583	81.93		81.93
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	7.750	1089.65		2250.15	3339.80
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2		5.000	7.750	1089.65		2250.15
	Гвозди 1,8*32	кг				0.025	1.12	
	Стекло 4мм	м2				5.15	1973.63	
	Штапик оконный	м				30.6	275.40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		416.720	4.167	661.00			661.00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2		416.720	4.167	661.00		661.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.000	26.510	4205.02		565.41	4770.43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		32.000	8.000	1268.96		1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт		1.000	0.500	79.31		79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		1.000	18.010	2856.75		565.41
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Термометр	шт				1	120.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		24.400	8.331	1155.46		129.63	1285.09

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		34.15	370.32
	Цемент	кг				5.691	34.15	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с земли и лесов	м2	12.400	3.348	454.86		95.48	550.34
	Шпатлевка	кг				6.2	95.48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		480.000	4.800	623.09			623.09
	Выкашивание газонов	м2	480.000	4.800	623.09			623.09
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		21.600	6.221	874.64			874.64
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	21.600	6.221	874.64			874.64
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		13.122	11.830	1791.11			1791.11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.022	11.329	1694.95			1694.95
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		71.648	159.824	25219.28		10113.29	35332.57
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	4.000	17.840	2916.48		2056.52	4973.00
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	<i>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм</i>	врезка	15.000	51.900	8484.61		7361.85	15846.46
	Конгрейка д 20	шт				15	420.00	
	Лен сантехнический	кг				0.105	168.00	
	Муфта Ду20	шт				15	420.00	
	Резьба Ду20	шт				15	300.00	
	Сгон д 20	шт				15	495.00	
	Труба 20	т				0.0105	614.25	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.075	129.60	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				15	4815.00	
	<i>Запуск системы отопления</i>	1000 м	7.418	10.830	1522.74			1522.74
	<i>Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.</i>	1000 м	16.130	64.520	10234.16			10234.16

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	20.000	7.400	996.56			996.56
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	5.000	2.400	337.44		68.00	405.44
	Лен сантехнический	кг				0.1	68.00	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.100	3.074	432.26			432.26
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	295.03		626.92	921.95
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	617.40	
	Итого:		1075.05	249.055	38553.20	137.99	13058.48	51611.68

Сдал:

Рябухов Вячеслав Викторович

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер МДО-2 Сунф Сулжекова ОВ.