

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "189 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору  
"дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>11786.892</b>	<b>1029.789</b>	<b>156891.35</b>		<b>50513.06</b>	<b>207404.41</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<i>11565.772</i>	<i>640.691</i>	<i>96033.91</i>		<i>30430.47</i>	<i>126464.38</i>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<i>199.112</i>	<i>63.364</i>	<i>9590.53</i>			<i>9590.53</i>
	Осмотр внутренней отделки стен	м	3.240	12.960	2055.71			2055.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	м	6.050	15.730	2495.09			2495.09
	Осмотр покрытий полов	м	1.083	1.213	192.41			192.41
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	м	8.137	25.306	3558.04			3558.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	0.602	0.235	33.01			33.01
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		<i>404.720</i>	<i>231.095</i>	<i>38902.55</i>		<i>3397.22</i>	<i>42299.77</i>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	404.720	231.095	38902.55		3397.22	42299.77
	Песок раствор.	т				0.2954	177.27	
	Цемент	кг				420.9088	3219.95	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		<i>966.000</i>	<i>166.050</i>	<i>22759.66</i>		<i>26835.25</i>	<i>49594.91</i>
	Огрунтовка ранее окр фасадов,цоколей под окраску перхлорвиниловыми красками:сложных с земли и лесов	м2	302.000	18.120	2461.78		7326.52	9788.30
	Грунтовка	кг				60.4	7326.52	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовленной поверхности фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и лесов	м2	302.000	51.340	6975.05		19273.64	26248.69
	Краска фасадная белая	кг				151	19273.64	
	Очистка вручную поверхности фасадов,цоколей от перхлорвиниловых и маслянных красок: с земли и лесов	м2	302.000	72.480	9847.13			9847.13
	Перетирка штукатурки :фасадов,цоколей гладких с земли и лесов	м2	50.000	20.500	2955.28		63.73	3019.01
	Известь	кг				2.1	40.32	
	Цемент	кг				3.06	23.41	
	Ремонт штукат. гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли :добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	10.000	3.610	520.42		171.36	691.78

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				22.4	171.36	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		9572.760	95.728	12426.40			12426.40
	Выкашивание газонов	м2	9572.760	95.728	12426.40			12426.40
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		273.180	63.454	8921.69			8921.69
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	73.180	5.854	823.13			823.13
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		150.000	21.000	3433.08		198.00	3631.08
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	150.000	21.000	3433.08		198.00	3631.08
	Песок раств.	т				0.024	14.40	
	Цемент	кг				24	183.60	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		221.120	389.098	60857.44		20082.59	80940.03
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		117.300	115.893	18433.01		2725.34	21158.35
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1684.84	10255.08
	Гайка М6	шт				9	4.50	
	Лен сантехнический	кг				0.03	48.60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	63.00	
	Термометр ТТЖ-М	шт				3	465.00	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.03	51.84	
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	3.000	21.540	3416.67		1040.50	4457.17
	Лен сантехнический	кг				0.03	48.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				3	990.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		103.820	273.205	42424.43		17357.25	59781.68

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	25.000	86.500	14141.02		17357.25	31498.27
	Конргайка д 20	шт				25	700.00	
	Лен сантехнический	кг				0.175	283.50	
	Муфта Ду20	шт				25	700.00	
	Резьба Д15	шт				25	425.00	
	Резьба Ду20	шт				25	500.00	
	Сгон д 20	шт				25	825.00	
	Труба 20	т				0.0175	1023.75	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				25	4875.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				25	8025.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	50.620	73.905	10391.07			10391.07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	28.200	112.800	17892.34			17892.34
	Итого:		11786.89	1029.789	156891.35	880.53	50513.06	207404.41

Управдом Ник М.А. Аситиков

Магашево, 8.В Ник № 160  
дни шестер 01.10.3 Время по часам 15.00