

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "189 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>4380.964</b>	<b>413.904</b>	<b>63072.21</b>		<b>49106.98</b>	<b>112179.19</b>
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		<i>4308.023</i>	<i>268.671</i>	<i>40340.73</i>		<i>48637.67</i>	<i>88978.40</i>
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		<i>9.733</i>	<i>29.385</i>	<i>4398.08</i>			<i>4398.08</i>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.340	6.084	965.04			965.04
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.299	0.335	53.12			53.12
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.650	14.461	2033.29			2033.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.352	0.137	19.30			19.30
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		<i>180.000</i>	<i>102.780</i>	<i>17301.98</i>		<i>1510.92</i>	<i>18812.90</i>
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	180.000	102.780	17301.98		1510.92	18812.90
	Песок раств.	т				0.1314	78.84	
	Цемент	кг				187.2	1432.08	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		<i>11.000</i>	<i>23.540</i>	<i>3170.13</i>		<i>47126.75</i>	<i>50296.88</i>
	Смена зонтов на вентиляционных трубах	шт	11.000	23.540	3170.13		47126.75	50296.88
	Зонт вентиляционный	шт				11	47126.75	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>3823.100</i>	<i>38.231</i>	<i>4962.77</i>			<i>4962.77</i>
	Выкашивание газонов	м2	3823.100	38.231	4962.77			4962.77
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		<i>284.190</i>	<i>74.735</i>	<i>10507.77</i>			<i>10507.77</i>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	34.190	2.735	384.57			384.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	10123.20			10123.20
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		<i>72.941</i>	<i>145.233</i>	<i>22731.48</i>		<i>469.31</i>	<i>23200.79</i>
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		<i>39.100</i>	<i>40.961</i>	<i>6513.92</i>		<i>469.31</i>	<i>6983.23</i>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.15	96.31
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		346.83	1485.72
	Лен сантехнический	кг				0.01	16.20	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	330.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотведения		33.841	104.272	16217.56			16217.56
	Запуск системы отопления	1000 м	12.241	17.872	2512.79			2512.79
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.600	86.400	13704.77			13704.77
	Итого:		4380.96	413.904	63072.21	204.35	49106.98	112179.19

Управдом Недр СУр. Жигалев а.  
 кб. Н. Шумаков а. м/у  
 Миассел № 90-3 Форсюкова ИБ  
 Миассел № 90-3 Форсюкова ИБ