

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "189 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		9215.313	499.998	75822.08		1919.02	77741.10
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		9137.691	337.680	50372.57		1846.68	52219.25
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		12.091	36.692	5493.01			5493.01
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.616	10.464	1659.80			1659.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.950	7.670	1216.61			1216.61
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.372	0.417	66.08			66.08
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.787	17.998	2530.46			2530.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.366	0.143	20.06			20.06
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		220.000	125.620	21146.87		1846.68	22993.55
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	220.000	125.620	21146.87		1846.68	22993.55
	Песок раств.	т				0.1606	96.36	
	Цемент	кг				228.8	1750.32	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</i>		8564.000	85.640	11116.93			11116.93
	Выкашивание газонов	м2	8564.000	85.640	11116.93			11116.93
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</i>		341.600	89.728	12615.76			12615.76
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	41.600	3.328	467.92			467.92
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	300.000	86.400	12147.84			12147.84
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		77.622	162.318	25449.51		72.34	25521.85
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП.	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		39.522	128.537	20074.48		6.73	20081.21
	Запуск системы отопления	1000 м	12.074	17.628	2478.50			2478.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		6.73	250.95
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	27.348	109.392	17351.76			17351.76
	Итого:		9215.31	499.998	75822.08	232.13	1919.02	77741.10

Управдом №117. Троицкая.

кв. 95 Колган Г.В. Роман

инженер МДО-3 Веретинская Л.В. Сид