

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "206 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 2		10136.422	483.807	71660.54	127.7706	22429.99	94090.53
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10136.422	483.807	71660.54		22429.99	94090.53
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		260.875	57.616	8771.91			8771.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1827.30			1827.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.043	10.512	1667.38			1667.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	4.156	4.655	738.33			738.33
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	240.000	10.560	1675.03			1675.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.084	18.921	2660.32			2660.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.712	1.448	203.55			203.55
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.500	8.365	1350.92		8127.92	9478.84
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	2.000	0.160	20.26		792.00	812.26
	Замок навесной	шт				2	792.00	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.500	2.325	326.89		675.05	1001.94
	Гвозди 1,8*32	кг				0.0075	0.34	
	Стекло 4мм	м2				1.545	592.09	
	Штапик оконный	м				9.18	82.62	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створо	6.000	5.880	1003.77		6660.87	7664.64
	Петля накладная ПН-85	шт				12	530.40	
	Рама окон.0,995*0,775	м2				4.626	6120.75	
	Шуруп 30*3	кг				0.24	9.72	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1031.520	10.315	1450.32			1450.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		99.000	78.030	12377.12		1696.24	14073.36
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3806.88			3806.88
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		1696.24	10266.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.03	4.80	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				3	1050.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.03	1.90	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				9	279.54	
	Термометр	шт				3	360.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	14.400	3.024	441.65		209.55	651.20
	Олифа	кг				0.288	16.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.1024	193.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8515.243	113.482	14697.42		937.79	15635.21
	Выкашивание газонов	м2	8490.243	84.902	11021.18		0.67	11021.85
	Леска 3,0	м				0.0424	0.57	
	Масло SHTIL	л				0.0004	0.10	
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86			12.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		177.12	496.12
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.2	170.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		760.00	4104.38
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	681.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		30.300	11.494	1734.14		5960.96	7695.10
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	26.300	7.574	1064.96			1064.96
	Установка жалюзи слуховых окон: глухих	створ	4.000	3.920	669.18		5960.96	6630.14
	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				4	5948.00	
	Саморез 4,2*75	шт				24	12.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.300	1.503	288.47			288.47

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	288.47			288.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		103.284	179.242	27633.11		5497.53	33130.64
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	7.000	24.220	3959.49		3435.53	7395.02
	Контргайка д 20	шт				7	196.00	
	Лен сантехнический	кг				0.049	78.40	
	Муфта Ду20	шт				7	196.00	
	Резьба Ду20	шт				7	140.00	
	Сгон д 20	шт				7	231.00	
	Труба 20	т				0.0049	286.65	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.035	60.48	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				7	2247.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	21.344	31.162	4381.40			4381.40
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	24.940	99.760	15823.93			15823.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		2062.00	3537.17
	Лен сантехнический	кг				0.07	112.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				10	1950.00	
	Итого:		10136.42	483.807	71660.54	127.77	22429.99	94090.53

Сдал: Евгений Петрович Петров И. В.
подпись МП

Собств. № 50 кв.
Бессмертная П.П.

Принял: _____
подпись МП

Давид —
инженер № 20.3
Веретнова М.В. М.В.