

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "211 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 1		3677.084	284.783	42114.41	107.74	9412.57	51526.98
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3677.084	284.783	42114.41		9412.57	51526.98
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.747	39.197	5816.68			5816.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.800	7.200	1142.06			1142.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.369	8.759	1389.42			1389.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.887	0.993	157.57			157.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.502	20.221	2843.10			2843.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.189	2.024	284.53			284.53
	Работы, выполн. в целях надлежащего содержания и текущего ремонта дверей и окон запол помещен общ. пользов.		6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	516.00	
	Саморез 3,5*32	шт				30	9.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3423.000	49.082	6489.59		233.09	6722.68

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	3400.000	34.000	4413.54			4413.54
	Написание и окрашивание букв или цифр масляным составом без трафорета высотой букв 15 см	1 букв	4.000	0.312	57.03		12.84	69.87
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.12	12.84	
	Окраска бельевой стойки	стоец	2.000	1.400	180.08		40.18	220.26
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	35.70	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	1.000	1.330	171.08		29.18	200.26
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.3	27.60	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	60.000	17.280	2429.57			2429.57
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод		106.237	136.173	20760.18		8334.03	29094.21
	Запуск системы отопления	1000 м	18.439	26.921	3785.08			3785.08
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.798	63.192	10023.51			10023.51
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	6.000	7.080	1123.03		2152.56	3275.59
	Лен сантехнический	кг				0.072	48.53	
	Олифа	кг				0.072	4.03	
	Шаров. кран ду 25	шт				6	2100.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1222.95	2108.05
	Лен сантехнический	кг				0.122	82.23	
	Олифа	кг				0.12	6.72	
	Резьба Д15	шт				6	54.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				6	1080.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		1967.42	3442.59

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.07	73.50	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Резьба Д15	шт				10	90.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				10	1800.00	
	Смена вентиляй отопления диаметром : 20 мм	шт	10.000	9.300	1475.17		2991.10	4466.27
	Лен сантехнический	кг				0.07	47.18	
	Олифа	кг				0.07	3.92	
	Резьба Ду20	шт				10	70.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				10	2870.00	
	Итого:		3677.08	284.783	42114.41	107.74	9412.57	51526.98

Сдал:

подпись

МП

Лихачев МС 30-3
Вертишов СЛ 15

Принял:

подпись

МП

Лихачев

Договоренность об 50