

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.01.22

По Строение "211 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору


"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 7		2156.277	240.309	35006.89	61.5384	5907.01	40913.90
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2156.277	240.309	35006.89		5907.01	40913.90
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.977	26.983	3984.43			3984.43
	Осмотр внутренней отделки стен	м	1000	1.210	4.840	767.72		767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	м	1000	1.978	5.143	815.75		815.75
	Осмотр покрытий полов	м	1000	0.533	0.597	94.70		94.70
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	м	1000	4.560	14.182	1993.93		1993.93
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	1000	5.696	2.221	312.33		312.33
	Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов			4.000	2.640	371.18	350.20	721.38
	Смена дверных приборов: пружины	шт		4.000	2.640	371.18	350.20	721.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	344.00	
	Саморез 3,5*32	шт				20	6.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов			34.100	30.451	4846.83	320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	м	100	0.100	0.501	96.16		96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		32.000	8.000	1268.96		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		1.000	18.010	2856.75	320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	узел	1	1.000	3.940	624.96		624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов			31.200	8.986	1263.37		1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м ²		31.200	8.986	1263.37		1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд			1675.000	45.660	6011.75	580.21	6591.96

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	1640.000	16.400	2128.88			2128.88
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		58.36	217.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		44.66	1043.64
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.12	11.16	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	7.000	1.680	216.10		113.16	329.26
	Олифа	кг				0.07	3.68	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.19	109.48	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1839.41		260.03	2099.44
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.4	223.20	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		340.000	47.960	6743.18			6743.18
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	160.000	12.800	1799.68			1799.68
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	60.000	0.600	84.36			84.36
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод</i>		58.000	77.629	11786.15		4656.45	16442.60
	Запуск системы отопления	1000 м	10.484	15.307	2152.11			2152.11
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	976.88		1943.05	2919.93
	Скотч прозрачный	шт				6.68	409.48	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.496	1533.57	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	9.116	36.464	5783.92			5783.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1494.84			1494.84
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		739.79	1114.13
	Лен сантехнический	кг				0.0244	16.45	
	Олифа	кг				0.024	1.34	
	Резьба ду25	шт				2	22.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран ду 25	шт				2	700.00	
	Смена вентиляй ХВС диаметром : 25мм	шт	3.000	3.540	561.51		1076.28	1637.79
	Лен сантехнический	кг				0.036	24.26	
	Олифа	кг				0.036	2.02	
	Шаров. кран ду 25	шт				3	1050.00	
	Смена вентиляй отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	442.55		897.33	1339.88
	Лен сантехнический	кг				0.021	14.15	
	Олифа	кг				0.021	1.18	
	Резьба Ду20	шт				3	21.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				3	861.00	
	Итого:		2156.28	240.309	35006.89	61.54	5907.01	40913.90

Сдал:


подпись

МП

288-7-29

Исполнитель № 20-3
Время по факту



Принял:


подпись

МП