

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.01.22

По Строению "211 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 9		2924.895	247.386	36097.20	54.246	2495.18	38592.38
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2924.895	247.386	36097.20		2495.18	38592.38
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.819	31.198	4626.47			4626.47
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.900	3.600	571.03			571.03
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.365	8.749	1387.77			1387.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.866	0.970	153.85			153.85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.754	14.785	2078.76			2078.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.934	3.094	435.06			435.06
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	556.78		525.30	1082.08
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	516.00	
	Саморез 3,5*32	шт				30	9.30	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		48.000	13.824	1943.65			1943.65
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.65			1943.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2568.000	38.780	5137.51		209.25	5346.76
	Выкашивание газонов	м2	2550.000	25.500	3310.15			3310.15
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		58.36	217.86
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		180.000	37.260	5238.76			5238.76
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		69.976	90.913	13588.58		1440.48	15029.06
	Запуск системы отопления	1000 м	18.560	27.098	3809.92			3809.92
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1440.48	2173.14
	Скотч прозрачный	шт				5.01	307.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1133.37	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	11.116	44.464	7052.88			7052.88
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		2924.89	247.386	36097.20	54.25	2495.18	38592.38

Сдал:

подпись

МП

Исполнен по 20-3
Веретина И.В.

И.В. Веретина

Принял:

подпись

МП

И.В. Веретина