

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.01.22

По Строение "211 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 14		2136.730	191.622	27825.82	41.586	2261.72	30087.54
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2136.730	191.622	27825.82		2261.72	30087.54
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.662	26.400	3902.72			3902.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.980	5.148	816.58			816.58
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.542	0.607	96.28			96.28
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.100	12.751	1792.79			1792.79
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.830	3.054	429.35			429.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	2.640	371.18		350.20	721.38
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		350.20	721.38
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	344.00	
	Саморез 3,5*32	шт				20	6.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	31.200	8.986	1263.37			1263.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1756.000	29.440	3926.55		150.89	4077.44

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	4.000	5.200	668.88		104.00	772.88
	Олифа	кг				0.28	15.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.96	88.32	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.000	6.840	998.98		46.89	1045.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Уайт-спирит	л				0.54	24.03	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.144	13.39	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		240.000	39.960	5618.38			5618.38
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	60.000	0.600	84.36			84.36
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		55.768	53.745	7896.79		1440.48	9337.27
	Запуск системы отопления	1000 м	10.818	15.794	2220.68			2220.68
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1440.48	2173.14
	Скотч прозрачный	шт				5.01	307.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1133.37	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	4.650	18.600	2950.33			2950.33
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Итого:		2136.73	191.622	27825.82	41.59	2261.72	30087.54

Сдал Матвеева С.В.
подпись МП

Читается м.э. 3
Веретнова м.э. 3

Принял: Рощина В.И.
подпись МП

21-14-24