

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "211 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 16		2045.123	220.431	33139.16	10.5	668.51	33807.67
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2045.123	220.431	33139.16		668.51	33807.67
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.806	26.068	3856.22			3856.22
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.983	5.156	817.81			817.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.098	12.745	1791.92			1791.92
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.972	2.719	382.30			382.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.701	5045.10		320.15	5365.25
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	33.000	8.250	1308.61			1308.61
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Выкашивание газонов	м2	1740.000	17.400	2258.69			2258.69
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		180.000	39.360	5534.02			5534.02
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		74.217	105.902	16445.13		348.36	16793.49
	Запуск системы отопления	1000 м	10.833	15.816	2508.77			2508.77
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.384	73.536	11664.28			11664.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	25.000	9.250	1245.70			1245.70
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	10.000	2.500	351.50			351.50
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	10.000	4.800	674.88			
	Лен сантехнический	кг					348.36	1023.24
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.2	287.00	
						0.2	61.36	
	Итого:		2045.12	220.431	33139.16	10.50	668.51	33807.67

Сдал:

Матвеева Л.В.
подпись МП

Инженер №2-3
Вереников М.В.

Принял:

Осипов А.Т. - председатель Совета МКД №16 (№3)
подпись МП