

## **Ведомость по планируемым работам**


С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "212 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору  
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>212 квартал - 6</b>		<b>13898.415</b>	<b>422.281</b>	<b>61285.80</b>	<b>101.325</b>	<b>8980.71</b>	<b>70266.51</b>
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>13898.415</b>	<b>422.281</b>	<b>61285.80</b>		<b>8980.71</b>	<b>70266.51</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>30.216</b>	<b>54.637</b>	<b>8071.07</b>			<b>8071.07</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.310	9.240	1465.65			1465.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.268	11.097	1760.17			1760.17
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.920	27.741	3900.41			3900.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.596	5.302	745.52			745.52
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>68.200</b>	<b>60.902</b>	<b>9693.65</b>		<b>325.28</b>	<b>10018.93</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		<b>325.28</b>	<b>6038.77</b>
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>30.000</b>	<b>8.640</b>	<b>1214.78</b>			<b>1214.78</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	30.000	8.640	1214.78			1214.78
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>13646.500</b>	<b>158.480</b>	<b>20820.71</b>		<b>968.63</b>	<b>21789.34</b>
	Выкашивание газонов	м2	13599.000	135.990	17652.86			17652.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	478.50		<b>184.07</b>	<b>662.57</b>
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.8	174.60	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	27.000	15.390	2247.71		483.69	2731.40
	Олифа	кг				1.08	56.82	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.59	426.87	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	2.500	0.500	71.19		104.84	176.03
	Олифа	кг				0.225	11.84	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1	93.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		196.03	566.48
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.04	189.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>60.000</b>	<b>2.700</b>	<b>379.62</b>			<b>379.62</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.000	2.400	337.44			337.44
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	30.000	0.300	42.18			42.18
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод</b>		<b>63.499</b>	<b>136.922</b>	<b>21105.97</b>		<b>7686.80</b>	<b>28792.77</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	17.267	25.210	3544.50			3544.50
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвод., центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	20.232	80.928	12836.80			12836.80
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1235.03			1235.03
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	20.000	22.000	3489.64		7686.80	11176.44
	Бочата ду 20	шт				20	420.00	
	Лен сантехнический	кг				0.14	226.80	
	Сгон д 20	шт				20	660.00	
	Тройник Ду20	шт				20	580.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				20	5800.00	
	<b>Итого:</b>		<b>13898.41</b>	<b>422.281</b>	<b>61285.80</b>	<b>101.32</b>	<b>8980.71</b>	<b>70266.51</b>

Сдал:

  
подпись  
МП

Пришел №20.3  
Вернут позже 01/15  


Принял:

подпись  
МП

212 - 6 - 114   
Rodionov S.B.