

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "212 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 7		13994.274	809.221	117071.34	308.987	44194.88	161266.22
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		13994.274	809.221	117071.34		44194.88	161266.22
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		40.516	75.835	11220.49			11220.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.400	13.600	2157.23			2157.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	6.023	15.660	2483.96			2483.96
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.531	1.715	271.99			271.99
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	12.254	38.110	5358.25			5358.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.308	6.750	949.06			949.06
	Работы, выполн. в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		14.900	13.801	2040.91		4577.89	6618.80
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1.200	0.468	60.20		941.16	1001.36
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	60.00	
	Саморез 3,5*41	шт				12	6.36	
	Фанера 4мм	шт				2.16	874.80	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.200	0.408	52.48		145.20	197.68
	Бруск 50*50*1800	шт				1	68.00	
	Обналичка 20*50*2000	шт				1	72.00	
	Саморез 3,5*51	шт				8	5.20	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	371.18		235.86	607.04
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	223.68	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	8.500	10.285	1557.05		3255.67	4812.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0255	1.29	
	Стекло 4мм	м2				8.84	3115.66	
	Штапик оконный	м				34.68	138.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		74.200	73.502	11613.89		14900.27	26514.16
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Демонтаж: терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	3.660	514.60			514.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	6452.66		220.27	6672.93
	Болт 16*70	кг				0.6	43.67	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	9.16	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	2.000	2.280	349.23		14680.00	15029.23
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	14680.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		3.011	6.323	889.03			889.03
	Проверка исправности канализационных вытяжек (1раз в год)	1000 м	3.011	6.323	889.03			889.03
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		12857.000	168.031	21824.63		1412.78	23237.41
	Выкашивание газонов	м2	12786.000	127.860	16597.51			16597.51
	Окраска бельевой стойки	стоец	6.000	4.200	540.25		121.42	661.67
	Олифа	л.				0.24	26.56	
	Эмаль ПФ-115 салатовая	кг				1.02	94.86	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	9.000	5.580	717.75		276.10	993.85
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.7	261.90	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		35.12	221.63
	Олифа	кг				0.09	5.04	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	30.08	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	23.000	3.151	454.25		447.20	901.45
	Олифа	кг				0.92	51.52	
	Пудра аллюминиевая	кг				0.276	40.47	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.588	355.21	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	84.90		49.92	134.82
	Олифа	л.				0.03	3.32	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.5	46.60	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.000	0.800	113.90		14.70	128.60
	Олифа	кг				0.02	1.12	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.146	13.58	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	12.000	2.880	370.45		202.15	572.60
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 бирюза	кг				2.04	195.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	15.000	21.450	2759.11		266.17	3025.28
	Олифа	кг				0.6	31.57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.55	234.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		602.250	114.039	16018.44		1001.55	17019.99
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	320.000	92.160	12957.70			12957.70
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	200.000	2.000	281.20			281.20
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	896.32		995.25	1891.57
	Проволока вязальная	кг				0.0275	1.25	
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	994.00	
	Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у) водосточных труб	шт	10.000	6.100	857.66		5.00	862.66
	Саморез 3,5*25	шт				20	5.00	
	Установка и укрепление ухватов б/у для водосточных труб	шт	6.000	2.604	350.68		1.30	351.98
	Проволока ду 1,2 мм	кг				0.024	1.30	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод		282.397	323.130	48604.81		22302.39	70907.20
	Запуск системы отопления	1000 м	33.251	48.546	6825.64			6825.64
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	29.146	116.584	18492.55			18492.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	20.000	14.200	2321.42		3269.45	5590.87
	Труба 100/1000	шт				19.96	3269.45	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	20.000	19.600	3108.95			3108.95

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	20.000	9.600	1349.76		3756.72	5106.48
	Герметик	шт				5	3060.00	
	Лен сантехнический	кг				0.4	574.00	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.4	122.72	
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	20.000	29.200	3669.27			3669.27
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		3988.74	6939.07
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Резьба Д15	шт				20	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				20	3600.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		7478.74	10429.07
	Конгрейка д 20	шт				20	330.00	
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Муфта Ду20	шт				20	540.00	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Резьба Ду20	шт				20	140.00	
	Сгон д 20	шт				20	520.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				20	5740.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	20.000	18.600	2950.33		3808.74	6759.07
	Лен сантехнический	кг				0.14	200.90	
	Олифа	кг				0.14	7.84	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				20	3600.00	
	Итого:		13994.27	809.221	117071.34	308.99	44194.88	161266.22

Сдал:

Ж.Намбеба С.В.

подпись

МП

212-7- 82.
А. А. Андроненко

ААА

лич.чек № 120-3
вернут на б/в 11/12/2011
Джан

Принял:

подпись

МП