

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		10512.628	494.752	71180.69	41.2465	2691.41	73872.10
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10512.628	494.752	71180.69		2691.41	73872.10
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.132	45.794	6787.37			6787.37
	Осмотр внутренней отделки стен	м	1.980	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	м	3.916	10.182	1615.00			1615.00
	Осмотр покрытий полов	м	1.122	1.257	199.32			199.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	м	8.412	26.161	3678.28			3678.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	м	0.702	0.274	38.50			38.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.500	6.655	1007.50		2106.60	3114.10
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.500	6.655	1007.50		2106.60	3114.10
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0165	0.83	
	Стекло 4мм	м2				5.72	2016.01	
	Штапик оконный	м				22.44	89.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		68.200	60.902	9693.65		325.28	10018.93
	Гидравлическое испытание ИТП	м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		325.28	6038.77
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</i>		9621.000	103.520	13429.20		259.53	13688.73
	Выкашивание газонов	м2	9612.000	96.120	12477.34			12477.34
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		148.66	547.41
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.5	145.50	
	Окраска качели-балансира	качеля	2.000	2.900	373.03		79.87	452.90
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска турника, ковровыбивалки	шт	2.000	1.400	180.08		31.00	211.08
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		609.200	120.056	16879.87			16879.87
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	79.200	6.336	890.84			890.84
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	390.000	112.320	15792.19			15792.19
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	140.000	1.400	196.84			196.84
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод</i>		120.596	137.089	20467.62			20467.62
	Запуск системы отопления	1000 м	21.612	31.553	4436.42			4436.42
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвода, центральн. отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.984	75.936	12044.97			12044.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3986.23			3986.23
	Итого:		10512.63	494.752	71180.69	41.25	2691.41	73872.10

Сдал:

подпись

МП

документ № 20-9
Ведомость о т/п
Мар

Принял: НД Федоров
подпись
МП