

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
			3810.820	220.115	32262.63	37.525	2399.49	34662.12
	212 квартал - 10		3810.820	220.115	32262.63		2399.49	34662.12
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД							
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		161.246	38.404	5777.42			5777.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.650	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.558	6.651	1054.95			1054.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.998	1.118	177.30			177.30
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.544	17.242	2424.20			2424.20
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.496	0.193	27.19			27.19
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	6.050	915.91		1915.10	2831.01
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	915.91		1915.10	2831.01
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3405.000	37.930	4919.05		164.24	5083.29

