

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "219 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 1		5025.016	471.118	69215.64	131.8503	9587.35	78802.99
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		<b>5025.016</b>	<b>471.118</b>	<b>69215.64</b>		<b>9587.35</b>	<b>78802.99</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>133.710</b>	<b>17.267</b>	<b>2609.88</b>			<b>2609.88</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.716	3.432	544.38			544.38
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.248	1.398	221.72			221.72
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	837.51			837.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.546	3.959	556.63			556.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	8.200	3.198	449.64			449.64
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>7.000</b>	<b>10.850</b>	<b>1525.51</b>		<b>1786.45</b>	<b>3311.96</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	7.000	10.850	1525.51		1786.45	3311.96
	Гвозди 1,8*32	кг				0.02	0.90	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1565.23	
	Штапик оконный	м				22.032	220.32	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1537.000</b>	<b>18.444</b>	<b>2186.54</b>			<b>2186.54</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1537.000	18.444	2186.54			2186.54
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>70.000</b>	<b>61.900</b>	<b>9818.58</b>		<b>262.89</b>	<b>10081.47</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		262.89	5976.38
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	2.000	2.000	317.24			317.24
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>48.000</b>	<b>13.824</b>	<b>1943.66</b>			<b>1943.66</b>

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	48.000	13.824	1943.66			1943.66
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>2753.340</b>	<b>62.769</b>	<b>8161.83</b>		<b>1190.22</b>	<b>9352.05</b>
	Выкашивание газонов	м2	2700.000	27.000	3504.87			3504.87
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	398.75		58.56	457.31
	Олифа	кг				0.06	3.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.6	55.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	26.340	3.609	520.22		472.22	992.44
	Уайт-спирит	л				1.1853	90.08	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				4.109	382.14	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38		582.40	3926.78
	Олифа	кг				1.4	78.40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	504.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	393.61		77.04	470.65
	Олифа	кг				0.18	10.08	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	66.96	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>378.000</b>	<b>77.376</b>	<b>10752.06</b>			<b>10752.06</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	1079.81			1079.81
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	222.000	63.936	8989.40			8989.40
	Очистка рулонной кровли от снега толщ. 30 см.	м2	60.000	5.760	682.85			682.85
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>0.200</b>	<b>1.002</b>	<b>158.94</b>			<b>158.94</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	158.94			158.94
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>97.766</b>	<b>207.686</b>	<b>32058.64</b>		<b>6347.79</b>	<b>38406.43</b>
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	0.300	0.387	62.30		57.46	119.76
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.24	11.76	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.015	45.70	
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.100	0.129	20.77		19.15	39.92
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.08	3.92	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.005	15.23	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм</b>	врезка	12.000	41.520	6787.69		4143.60	10931.29
	Контргайка д 20	шт				12	198.00	
	Муфта Ду20	шт				12	201.60	
	Резьба Ду20	шт				12	84.00	
	Сгон д 20	шт				12	216.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				12	3444.00	
	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м	21.853	31.905	5060.83			5060.83
	<b>Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.</b>	1000 м	21.660	86.640	13742.84			13742.84
	<b>Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке</b>	шт	8.000	2.000	281.20			281.20
	<b>Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы</b>	1000 м	21.853	31.905	4009.23			4009.23
	<b>Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления</b>	шт	12.000	13.200	2093.78		2127.58	4221.36
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				12	180.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				12	1890.96	
	<b>Итого:</b>		<b>5025.02</b>	<b>471.118</b>	<b>69215.64</b>	<b>131.85</b>	<b>9587.35</b>	<b>78802.99</b>

Сдал: Александр Кореньков А. А.  
подпись МП

219-1-5/3.  
Ринокко Е.А.  
Иванов И.И.  
Воробейко И.И.

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП