

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22


По Строение "219 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору
"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 4		6816.569	573.772	86728.41	95.3298	9903.89	96632.30
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		6816.569	573.772	86728.41		9903.89	96632.30
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		422.791	69.995	10525.77			10525.77
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.163	4.326	686.19			686.19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.842	15.189	2409.31			2409.31
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.348	2.630	417.14			417.14
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360.000	15.840	2512.54			2512.54
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.922	15.429	2169.27			2169.27
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	42.516	16.581	2331.32			2331.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		117.000	95.850	15203.73		319.61	15523.34
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	108.000	27.000	4282.74			4282.74
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	54.030	8570.24		319.61	8889.85
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	3.000	11.820	1874.89			1874.89
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	3.000	3.000	475.86			475.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	72.000	20.736	2915.48			2915.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Выкашивание газонов	м2	6000.000	60.000	7788.60			7788.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		56.000	16.128	2267.60			2267.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	56.000	16.128	2267.60			2267.60
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.300	1.503	238.41			238.41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.300	1.503	238.41			238.41
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотв</i>		148.478	309.560	47788.82		9584.28	57373.10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	8.000	35.680	5832.97		3808.48	9641.45
	Контргайка Ду 20	шт				4	52.00	
	Контргайка Ду 25	шт				4	119.20	
	Муфта ду 25	шт				4	99.08	
	Муфта ду20	шт				4	67.20	
	Резьба ду20	шт				4	28.00	
	Резьба ду25	шт				4	44.00	
	Сгон 25	шт				4	124.00	
	Сгон д 20	шт				5	90.00	
	Шаров. кран ду 25	шт				5	1750.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				5	1435.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	31.764	46.375	7356.07			7356.07
	Осмотр систем водоснабжения, водоотв.,центральн отоплен. в чердачн., подвалын. помещ. и на л/клет.	1000 м	35.950	143.800	22809.56			22809.56
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	12.000	8.520	1392.85		2868.30	4261.15
	Манжета 123*110	шт				4	208.80	
	Муфта ду 110	шт				2	111.60	
	Отвод 100*87,5	шт				1	69.30	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				3	556.20	
	Тройник 100*100*87,5	шт				1	86.40	
	Труба 100/2000	шт				6	1836.00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	12.000	11.760	1865.37			1865.37
	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м	31.764	46.375	5827.53			5827.53
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	6.000	5.580	885.10		1237.20	2122.30
	Лен сантехнический	кг				0.042	67.20	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				6	1170.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	423.51		233.04	656.55
	Резьба д15	шт				3	18.00	
	Труба ду 15	т				0.0038	215.04	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	8.000	8.800	1395.86		1437.26	2833.12
	Лен сантехнический	кг				0.084	56.62	
	Сгон д-15	шт				8	120.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				8	1260.64	
	Итого:		6816.57	573.772	86728.41	95.33	9903.89	96632.30

Сдал:


МП

Принял:



