

кв 7

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "А квартал - 2". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2542.320	247.977	37882.34		1226.44	39108.78
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2462.230	83.600	12262.12		906.29	13168.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.230	46.070	6907.16			6907.16
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.364	8.746	1387.35			1387.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	154.56			154.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2729.41			2729.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.224	2.817	396.13			396.13
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1000.000	10.000	1586.20			1586.20
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1000.000	10.000	1586.20			1586.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		61.000	13.730	1977.38		906.29	2883.67
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	20.000	3.200	434.75		108.11	542.86
	Шпатлевка	кг				4.62	108.11	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	20.000	6.400	911.23		66.39	977.62
	Штукатурка гипсовая	кг				3.8	66.39	
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	20.000	1.500	237.93		638.38	876.31
	Грунтовка	кг				2.6	310.96	
	Пропитка	кг				2.6	327.42	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.000	2.630	393.47		93.41	486.88
	Известь	кг				3.08	59.14	
	Цемент	кг				4.48	34.27	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1380.000	13.800	1791.38			1791.38
	Выкашивание газонов	м2	1380.000	13.800	1791.38			1791.38

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		80.090	164.377	25620.22		320.15	25940.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		36.100	33.781	5375.03		320.15	5695.18
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		320.15	3546.48
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		43.990	130.596	20245.19			20245.19
	Запуск системы отопления	1000 м	17.860	26.076	3666.23			3666.23
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	26.130	104.520	16578.96			16578.96
	Итого:		2542.32	247.977	37882.34	31.28	1226.44	39108.78

кв 5 Ковалёва *Лев*
 инженер *М.Ю.З*
 Верёнова *И.В.К*
 управдом *Глушаченко М.Б. Ряз*