

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строению "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3454.142	200.086	30078.22		1848.16	31926.38
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3386.230	76.244	10747.63		1528.01	12275.64
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		15.730	18.497	2770.73			2770.73
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	2.560	406.07			406.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.380	6.188	981.54			981.54
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.610	0.683	108.37			108.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.946	6.136	862.72			862.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.514	2.930	412.03			412.03
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		682.500	12.507	1912.20		565.91	2478.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	680.000	6.800	1078.62			1078.62
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	м2	2.500	5.707	833.58		565.91	1399.49
	Известь	кг				19.635	376.99	
	Цемент	кг				24.695	188.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		84.000	16.040	2239.72		834.19	3073.91
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	57.000	9.120	1239.04		308.11	1547.15
	Шпатлевка	кг				13.167	308.11	
	Окраска масляными составами: плинтусов	м2	4.000	1.760	250.59		105.36	355.95
	Олифа	кг				0.128	7.17	
	Шпатлевка	кг				0.496	11.61	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.548	86.58	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	3.000	0.960	136.68		9.96	146.64
	Штукатурка гипсовая	кг				0.57	9.96	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	20.000	4.200	613.41		410.76	1024.17
	Олифа	кг				0.4	22.40	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.92	388.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		4.000	3.200	449.92		127.91	577.83
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	мест	4.000	3.200	449.92		127.91	577.83
	Цемент	кг				16.72	127.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2600.000	26.000	3375.06			3375.06
	Выкашивание газонов	м2	2600.000	26.000	3375.06			3375.06
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		67.912	123.842	19330.59		320.15	19650.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.100	32.451	5164.07		320.15	5484.22
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		30.812	91.391	14166.52			14166.52
	Запуск системы отопления	1000 м	12.542	18.311	2574.57			2574.57
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.270	73.080	11591.95			11591.95
Итого:			3454.14	200.086	30078.22	89.38	1848.16	31926.38

инженер МЭО-3 Веретюба М. В. [подпись]

✓ [подпись] Иванова И.Ф. кв №19
управдом Гущагачко М. В.