

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "Б квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Б квартал - 1</b>		4576.972	305.287	45220.21	5.5642	1307.54	46527.75
	<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД</b>		4576.972	305.287	45220.21		1307.54	46527.75
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		13.463	41.568	6237.49			6237.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.180	12.720	2017.65			2017.65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.360	8.736	1385.70			1385.70
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.312	0.349	55.42			55.42
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.318	19.649	2762.65			2762.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.293	0.114	16.07			16.07
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		38.100	33.781	5375.03		122.37	5497.40
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.04	96.20
	Лен сантехнический	кг				0.0002	0.04	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		122.33	3348.66
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		16.000	4.608	647.88			647.88
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	16.000	4.608	647.88			647.88
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		4212.800	42.128	5468.64			5468.64
	Выкашивание газонов	м2	4212.800	42.128	5468.64			5468.64
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		256.000	62.218	8753.99		1.13	8755.12
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	65.000	5.200	731.12			731.12
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	186.000	53.568	7531.66			7531.66
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	491.21		1.13	492.34

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод</i>		40.609	120.984	18737.18		1184.04	19921.22
	Запуск системы отопления	1000 м	17.639	25.753	3620.86			3620.86
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	732.66		1184.04	1916.70
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.372	1177.31	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.670	90.680	14383.66			14383.66
Итого:			4576.97	305.287	45220.21	5.56	1307.54	46527.75

Сдал:

*Доронин Константин А. А.*

подпись

МП

*Лицензия № 20-3  
Воробьев Н. К*

*ДОМ*

Принял:

*16.28 Федоров ВИ (БФ)*

подпись

МП