

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строеанию "Б квартал - 18". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору

"Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Б квартал - 18		5320.598	252.355	37377.09	45.93	3400.00	40777.09
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5320.598	252.355	37377.09		3400.00	40777.09
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.602	29.576	4426.53			4426.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1345.10			1345.10
	Осмотр всех элементов крыши, водосточков(2 раза в год)	1000 м	2.372	6.167	978.24			978.24
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	36.96			36.96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.700	14.617	2055.15			2055.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.202	0.079	11.08			11.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	9.300	1307.58		3334.39	4641.97
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1307.58		3334.39	4641.97
	Гвозди 1,8*32	кг				0.03	1.35	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2965.84	
	Штапик оконный	м				36.72	367.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	5375.03		65.61	5440.64
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		65.61	3291.94
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5152.500	51.525	6688.46			6688.46
	Выкашивание газонов	м2	5152.500	51.525	6688.46			6688.46
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		80.000	23.040	3239.42			3239.42
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	80.000	23.040	3239.42			3239.42

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		34.396	105.133	16340.07			16340.07
	Запуск системы отопления	1000 м	12.776	18.653	2622.61			2622.61
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	21.620	86.480	13717.46			13717.46
	Итого:		5320.60	252.355	37377.09	45.93	3400.00	40777.09

Сдал: Корнилов А.А.
подпись МП

Б - 18 - 13 Двигательнов С.И.
Директор

Принял: _____
подпись МП

Исменен № 20.3
Веретнова М.Б. АМК