

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 36в". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По Договору
"Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 36в	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1845.596	138.437	20585.19	14.405	4501.95	25087.14
			1845.596	138.437	20585.19		4501.95	25087.14
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1727.605	36.486	4897.94			4897.94
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.605	14.634	2153.61			2153.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	3.632	576.11			576.11
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	358.80			358.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	6.822	959.14			959.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	153.10			153.10
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1002.000	10.532	1343.79			1343.79
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	746.000	7.460	1048.88			1048.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	4.320	491.87			491.87
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		700.000	7.000	908.67			908.67
	Выкашивание газонов	м2	700.000	7.000	908.67			908.67
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		117.991	101.951	15687.25		4501.95	20189.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		106.54	4953.37
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75			2963.29
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		83.891	71.500	10840.42		4395.41	15235.83
	Запуск системы отопления	1000 м	8.415	12.286	1948.79			1948.79
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.500	7.585	1221.11		2634.70	3855.81
	Скотч 50мм/66 м	шт				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	т				0.62	2225.55	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централы отоплен. в чердачн., подвалы, помеш. и на л/клет.	1000 м	4.476	17.904	2839.93			2839.93
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		505.70	937.94
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.85	
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.006	504.85	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	628.13		561.51	1189.64
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.0066	561.51	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	431.59		291.46	723.05
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Труба ду 32	т				0.0062	290.78	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96		402.04	751.00
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				1	370.00	
	Итого:		1845.60	138.437	20585.19	14.40	4501.95	25087.14

Зав. Д. В. Висун

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Лавыленко Ю.К.

Лавыленко Ю.К.

Кв. № 2 Шефск Шефство И.В.