

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "15мк-н - 37". По Подрядчику "ИП Вилулов Д.В.". По договору
"Договор-подрядка №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПАСПОРТ МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
15мк-н - 37	Строение / Работа / Материалы		10915.384	776.244	118661.24	593.072	14166.32	132827.56
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		10915.384	776.244	118661.24		14166.32	132827.56
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		10790.062	579.768	87502.08		11370.39	98872.47
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		33.742	39.483	5878.20			5878.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	4.702	745.83			745.83
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1911.94			1911.94
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	220.64			220.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	9.773	15.197	2136.70			2136.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	863.09			863.09
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3758.740	158.796	22667.07		1578.65	24245.72
	Окраска масляными составами металлических решеток продухов, подвальных окон, входов в подва, прямиком	м2	56.950	52.963	7540.94		1578.65	9119.59
	Олифа	кг				3.9865	223.24	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				7.7452	1355.41	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	3672.000	36.720	5162.83			5162.83
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	29.790	69.113	9963.30			9963.30
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		306.400	174.954	29451.82		3766.88	33218.70
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	306.400	174.954	29451.82		3766.88	33218.70
	Песок раств.	т				0.2237	134.20	
	Цемент	кг				318.656	3632.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		3.500	10.080	1543.95		182.55	1726.50
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиласт с земли и лесов по камню и бетону	м2	3.500	10.080	1543.95		182.55	1726.50
	Песок раств.	т				0.0006	0.34	
	Цемент	кг				15.708	182.21	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		193.690	93.296	13184.21		5277.85	18462.06

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подвезд к стенам	м	25.600	12.800	1799.68		448.90	2248.58
	Випатери Ду 20	м				26.88	448.90	
	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	32.550	1.953	278.07		365.86	643.93
	Грунтовка	кг				6.51	365.86	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	32.550	6.835	973.24	16.275	2632.81	3606.05
	Краска фасадная белая	кг					2632.81	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	м2	32.550	9.765	1256.07			1256.07
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	2073.23			2073.23
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	14.220	32.990	4755.90	43.7976	1568.45	6324.35
	Известь	кг				63.8194	840.91	
	Цемент	кг					727.54	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	5.020	14.207	2048.02	0.0008	261.83	2309.85
	Песок раств.	т				22.5298	261.35	
	Цемент	кг						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		6200.000	62.000	8048.22			8048.22
	Выкашивание газонов	м2	6200.000	62.000	8048.22			8048.22
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		293.990	41.159	6728.61		564.46	7293.07
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	293.990	41.159	6728.61		564.46	7293.07
	Песок раств.	т				0.047	28.22	
	Цемент	кг				47.0384	536.24	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		125.322	196.476	31159.16		2795.93	33955.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		68.200	60.902	9693.65		213.08	9906.73
	индивидуальных тепловых узлов							
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				2	43.74	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	2.000	7.880	1249.93			1249.93
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж.		57.122	135.574	21465.51		2582.85	24048.36
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	5926.26			5926.26
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ.н отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	22.032	88.128	13978.86			13978.86
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	374.34		973.92	1348.26
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран ду 25	шт				2	957.60	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	295.03		626.92	921.95
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				2	617.40	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	235.55		173.23	408.78
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.51	
	Отвод 20	шт				1.5	24.00	
	Резьба Ду20	шт				1.5	16.50	
	Труба 20 (Н)	т				0.0025	132.22	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	306.51		488.90	795.41
	Лен сантехнический	кг				0.001	0.68	
	Отвод ду 25	шт				2	50.00	
	Резьба ду25	шт				2	34.00	
	Труба ВГП ду 25*3.2	т				0.0048	404.22	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	348.96		319.88	668.84
	Лен сантехнический	кг				0.007	4.72	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				2	315.16	
	Итого:		10915.38	776.244	118661.24	593.07	14166.32	132827.56

Зач.

Д.В. Вилегин

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда

РСН ОАО "ДОСТ"

Давыденко Ю.К.

Зач.

Кле. 61 Угрюм Уланенко Э.В.