

# Вед. Юность по планируемым работам.

С 01.01.25 по 31.12.25  
По Строению "15мк-н - 54". По Подразчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                           | Ед.    | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов в | Стоимость материалов | Всего     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------|
|                 | 15мк-н - 54                                                                                             |        | 11057.941   | 606.136                  | 84873.61        | 185.866                 | 24720.02             | 109593.63 |
|                 | ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД                                                                                 |        | 11057.941   | 606.136                  | 84873.61        |                         | 24720.02             | 109593.63 |
|                 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД                                             |        | 10874.588   | 403.223                  | 53574.47        |                         | 17719.93             | 71294.40  |
|                 | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов                                                      |        | 27.383      | 31.872                   | 4743.63         |                         |                      | 4743.63   |
|                 | Осмотр внутренней отделки стен                                                                          | 1000 м | 2.064       | 4.128                    | 654.78          |                         |                      | 654.78    |
|                 | Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)                                                  | 1000 м | 3.611       | 9.389                    | 1489.22         |                         |                      | 1489.22   |
|                 | Осмотр покрытий полов                                                                                   | 1000 м | 0.936       | 1.048                    | 166.28          |                         |                      | 166.28    |
|                 | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)                                                        | 1000 м | 7.902       | 12.288                   | 1727.64         |                         |                      | 1727.64   |
|                 | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)                                    | 1000 м | 12.870      | 5.019                    | 705.71          |                         |                      | 705.71    |
|                 | Работы, выполни в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон загол помещен общ пользозе |        | 11.800      | 10.078                   | 1392.48         |                         | 2653.88              | 4046.36   |
|                 | Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами                       | шт     | 3.000       | 2.730                    | 383.84          |                         | 2.80                 | 386.64    |
|                 | Шуруп 30*3                                                                                              | кг     |             |                          |                 | 0.069                   | 2.80                 |           |
|                 | Смена дверных приборов: пружины                                                                         | шт     | 6.000       | 3.960                    | 556.78          |                         | 738.26               | 1295.04   |
|                 | Пружина дверная                                                                                         | шт     |             |                          |                 | 6                       | 720.00               |           |
|                 | Шуруп 25*2.5                                                                                            | кг     |             |                          |                 | 0.48                    | 18.26                |           |
|                 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2    | м2     | 2.800       | 3.388                    | 451.86          |                         | 1912.82              | 2364.68   |
|                 | Гвозди 1,6*25                                                                                           | кг     |             |                          |                 | 0.0084                  | 0.64                 |           |
|                 | Стекло 4мм                                                                                              | м2     |             |                          |                 | 2.912                   | 1713.60              |           |
|                 | Штапик оконный                                                                                          | м      |             |                          |                 | 16.548                  | 198.58               |           |
|                 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами                                                               |        | 4202.800    | 44.686                   | 5931.19         |                         |                      | 5931.19   |
|                 | Очистка подвалов от мусора                                                                              | м2     | 1328.800    | 15.946                   | 1890.35         |                         |                      | 1890.35   |
|                 | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон) | м2     | 2874.000    | 28.740                   | 4040.84         |                         |                      | 4040.84   |
|                 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта енуптр отделки помещ. общ пользозе  |        | 177.745     | 41.198                   | 5910.51         |                         | 3006.15              | 8916.66   |
|                 | Окраска клеевыми составами: улучшенная                                                                  | м2     | 48.000      | 11.616                   | 1605.68         |                         | 333.46               | 1939.14   |
|                 | Шпатлевка универсальная                                                                                 | кг     |             |                          |                 | 11.952                  | 333.46               |           |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                                   | Ед.    | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материалов<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
|                    | Окраска масляными составами ранее окрашенных<br>металлических дверей: за 2 раза                                 | м2     | 19.135      | 4.210                          | 606.87          |                               | 851.82                  | 1458.69  |
|                    | Олифа                                                                                                           | л.     |             |                                |                 | 1.9135                        | 235.67                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая                                                                                   | кг     |             |                                |                 | 3.0807                        | 616.15                  |          |
|                    | Перетирка штукатурки: внутренних помещений                                                                      | м2     | 16.800      | 5.376                          | 765.43          |                               | 76.07                   | 841.50   |
|                    | Штукатурка гипсовая                                                                                             | кг     |             |                                |                 | 3.192                         | 76.07                   |          |
|                    | Покрывные поверхностей грунтовкой глубокого<br>проникновения: за 1 раз стен, потолков                           | м2     | 48.000      | 3.600                          | 571.03          |                               | 350.69                  | 921.72   |
|                    | Грунтовка                                                                                                       | кг     |             |                                |                 | 6.24                          | 350.69                  |          |
|                    | Простая масляная окраска ранее окрашенных<br>дверей, перегород: без подг с расчисткой старой<br>краски до 10%   | м2     | 43.010      | 9.032                          | 1285.99         |                               | 1079.26                 | 2365.25  |
|                    | Олифа                                                                                                           | л.     |             |                                |                 | 0.8602                        | 105.94                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 голубая                                                                                            | кг     |             |                                |                 | 6.2795                        | 973.32                  |          |
|                    | Ремонт штукатурки стен по камню и бетону цемент-изв<br>р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до<br>20мм    | м2     | 2.800       | 7.364                          | 1075.51         |                               | 314.85                  | 1390.36  |
|                    | Известь                                                                                                         | кг     |             |                                |                 | 8.624                         | 165.58                  |          |
|                    | Цемент                                                                                                          | кг     |             |                                |                 | 12.544                        | 149.27                  |          |
|                    | Работы, выполняемые в целях надлежащего<br>содержания фасадов                                                   |        | 38.400      | 11.059                         | 1554.92         |                               |                         | 1554.92  |
|                    | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30<br>см.                                                        | м2     | 38.400      | 11.059                         | 1554.92         |                               |                         | 1554.92  |
|                    | Работы, выполняемые в целях надлежащего<br>содержания и ремонта объектов<br>благоустройства: зеленых насаждений |        | 4964.910    | 238.987                        | 30831.00        |                               | 10471.70                | 41302.70 |
|                    | Выкашивание газонов                                                                                             | м2     | 4800.000    | 48.000                         | 6230.88         |                               | 302.02                  | 6532.90  |
|                    | Леска 3.0*350м                                                                                                  | м      |             |                                |                 | 19.2                          | 255.94                  |          |
|                    | Масло SHTL                                                                                                      | л      |             |                                |                 | 0.144                         | 46.08                   |          |
|                    | Заполнение песочницы песком                                                                                     | песочн | 2.000       | 0.200                          | 25.73           |                               | 1746.00                 | 1771.73  |
|                    | Песок раств.                                                                                                    | т      |             |                                |                 | 2.91                          | 1746.00                 |          |
|                    | Окраска белой стойки                                                                                            | стоек  | 8.000       | 5.600                          | 720.33          |                               | 291.68                  | 1012.01  |
|                    | Олифа                                                                                                           | л.     |             |                                |                 | 0.32                          | 40.08                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 желтая                                                                                             | кг     |             |                                |                 | 1.36                          | 251.60                  |          |
|                    | Окраска деревянной скамьи без спинки с<br>металлическими опорами                                                | шт     | 5.000       | 3.100                          | 398.75          |                               | 159.79                  | 558.54   |
|                    | Олифа                                                                                                           | л.     |             |                                |                 | 0.15                          | 18.79                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая                                                                                       | кг     |             |                                |                 | 1.5                           | 141.00                  |          |
|                    | Окраска металлических ограждений мусорных<br>стоянок                                                            | 1 п.м. | 6.580       | 8.554                          | 1100.30         |                               | 360.90                  | 1461.20  |
|                    | Олифа                                                                                                           | л.     |             |                                |                 | 0.4606                        | 57.69                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 серая                                                                                              | кг     |             |                                |                 | 1.5792                        | 303.21                  |          |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                 | Ед.    | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материалов<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|
|                    | Окраска металлических поверхностей урн,<br>контейнеров                        | м2     | 15.730      | 2.155                          | 310.66          |                               | 549.95                  | 860.61   |
|                    | Олифа                                                                         | л.     |             |                                |                 | 0.6292                        | 78.81                   |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 серая                                                            | кг     |             |                                |                 | 2.4539                        | 471.14                  |          |
|                    | Окраска поверхности песочницы                                                 | песочн | 1.000       | 0.660                          | 84.90           |                               | 93.76                   | 178.66   |
|                    | Олифа                                                                         | л.     |             |                                |                 | 0.03                          | 3.76                    |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 красная                                                          | кг     |             |                                |                 | 0.5                           | 90.00                   |          |
|                    | Окраска ранее окрашенных металлических<br>ограждений                          | м      | 108.000     | 140.400                        | 18059.65        |                               | 5470.01                 | 23529.66 |
|                    | Олифа                                                                         | л.     |             |                                |                 | 7.56                          | 946.97                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 голубая                                                          | кг     |             |                                |                 | 6.48                          | 1088.64                 |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 желтая                                                           | кг     |             |                                |                 | 6.48                          | 1198.80                 |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 зеленая                                                          | кг     |             |                                |                 | 6.48                          | 1101.60                 |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 синяя                                                            | кг     |             |                                |                 | 6.48                          | 1134.00                 |          |
|                    | Окраска спортивных комплексов, игровых<br>комплексов                          | м2     | 18.600      | 30.318                         | 3899.80         |                               | 1497.59                 | 5397.39  |
|                    | Олифа                                                                         | л.     |             |                                |                 | 1.86                          | 232.98                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 голубая                                                          | кг     |             |                                |                 | 2.418                         | 406.22                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 желтая                                                           | кг     |             |                                |                 | 2.418                         | 447.33                  |          |
|                    | Эмаль ПФ-115 зеленая                                                          | кг     |             |                                |                 | 2.418                         | 411.06                  |          |
|                    | Работы, выполняемые в целях надлежащего<br>содержания и текущего ремонта крыш |        | 1451.550    | 25.343                         | 3210.74         |                               | 1588.20                 | 4798.94  |
|                    | Очистка чердаков от мусора                                                    | м2     | 1436.300    | 17.236                         | 2043.28         |                               |                         | 2043.28  |
|                    | Ремонт жалюзи слуховых окон                                                   | шт     | 2.000       | 2.100                          | 333.10          |                               | 5.96                    | 339.06   |
|                    | Гвозди 40*2                                                                   | кг     |             |                                |                 | 0.07                          | 5.96                    |          |
|                    | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных<br>стенах                      | шт     | 2.000       | 0.860                          | 115.82          |                               | 353.01                  | 468.83   |
|                    | Проволока ду 2 мм                                                             | кг     |             |                                |                 | 0.008                         | 1.01                    |          |
|                    | Ухваты д/водосточных труб                                                     | шт     |             |                                |                 | 2                             | 352.00                  |          |
|                    | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли,<br>лестниц и подмостей        | м      | 2.500       | 1.050                          | 147.63          |                               | 905.58                  | 1053.21  |
|                    | Проволока ду 2 мм                                                             | кг     |             |                                |                 | 0.0125                        | 1.58                    |          |
|                    | Труба водосточная                                                             | шт     |             |                                |                 | 2                             | 904.00                  |          |
|                    | Установка и укрепление водосточных труб (б/у)                                 | м      | 3.750       | 1.586                          | 223.02          |                               | 2.38                    | 225.40   |
|                    | Проволока ду 2 мм                                                             | кг     |             |                                |                 | 0.0187                        | 2.38                    |          |
|                    | Установка и укрепление отливов б/у (отметов б/у )<br>водосточных труб         | шт     | 2.000       | 1.220                          | 171.53          |                               | 0.84                    | 172.37   |
|                    | Саморез                                                                       | шт     |             |                                |                 | 4                             | 0.84                    |          |
|                    | Установка и укрепление ухватов б/у для<br>водосточных труб                    | шт     | 2.000       | 0.868                          | 116.89          |                               | 1.01                    | 117.90   |
|                    | Проволока ду 2 мм                                                             | кг     |             |                                |                 | 0.008                         | 1.01                    |          |
|                    | Установка отливов (отметов) водосточных труб                                  | шт     | 1.000       | 0.423                          | 59.47           |                               | 319.42                  | 378.89   |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                        | Ед.    | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------|
|                 | Отметы водосточные                                                                                   | шт     |             |                          |                 | 1                     | 319.00               |          |
|                 | Саморез                                                                                              | шт     |             |                          |                 | 2                     | 0.42                 |          |
|                 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД          |        | 183.353     | 202.913                  | 31299.14        |                       | 7000.09              | 38299.23 |
|                 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов   |        | 37.330      | 35.306                   | 5548.82         |                       | 1663.88              | 7212.70  |
|                 | Гидравлическое испытание ИТП                                                                         | 100 м  | 0.100       | 0.501                    | 96.16           |                       |                      | 96.16    |
|                 | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона                           | шт     | 32.000      | 8.000                    | 1268.96         |                       |                      | 1268.96  |
|                 | Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП                                                                     | м3     | 0.060       | 0.910                    | 146.53          |                       | 440.02               | 586.55   |
|                 | Скотч прозрачный                                                                                     | шт     |             |                          |                 | 1.002                 | 73.05                |          |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)                                                                        | м3     |             |                          |                 | 0.0744                | 366.97               |          |
|                 | Изоляция трубопроводов отопления в ИТП                                                               | м3     | 0.070       | 1.062                    | 170.95          |                       | 517.05               | 688.00   |
|                 | Скотч зеленый                                                                                        | шт     |             |                          |                 | 0.609                 | 44.46                |          |
|                 | Скотч красный                                                                                        | шт     |             |                          |                 | 0.609                 | 44.46                |          |
|                 | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)                                                                        | м3     |             |                          |                 | 0.0868                | 428.13               |          |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз                | м2     | 1.410       | 1.311                    | 174.89          |                       | 32.01                | 206.90   |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)                                                                                   | кг     |             |                          |                 | 0.282                 | 24.11                |          |
|                 | Олифа                                                                                                | кг     |             |                          |                 | 0.141                 | 7.90                 |          |
|                 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз          | м2     | 1.690       | 1.572                    | 209.62          |                       | 38.36                | 247.98   |
|                 | Лак БТ (кузбаслак)                                                                                   | кг     |             |                          |                 | 0.338                 | 28.90                |          |
|                 | Олифа                                                                                                | кг     |             |                          |                 | 0.169                 | 9.46                 |          |
|                 | Подготовка ИТП к отопительному сезону                                                                | шт     | 1.000       | 18.010                   | 2856.75         |                       | 636.44               | 3493.19  |
|                 | Гайка М6                                                                                             | шт     |             |                          |                 | 3                     | 1.47                 |          |
|                 | Лен сантехнический                                                                                   | кг     |             |                          |                 | 0.01                  | 25.17                |          |
|                 | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм                                                                      | шт     |             |                          |                 | 1                     | 350.00               |          |
|                 | Масло гидравл. ТНК                                                                                   | кг     |             |                          |                 | 0.01                  | 0.63                 |          |
|                 | Прокладки паранитовые 80                                                                             | шт     |             |                          |                 | 1                     | 17.00                |          |
|                 | Термометр                                                                                            | шт     |             |                          |                 | 1                     | 220.00               |          |
|                 | Унипак (1шт. - 250г)                                                                                 | кг     |             |                          |                 | 0.01                  | 22.17                |          |
|                 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)                                    | 1 узел | 1.000       | 3.940                    | 624.96          |                       |                      | 624.96   |
|                 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водопоеед |        | 146.023     | 167.607                  | 25750.32        |                       | 5336.21              | 31086.53 |
|                 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС                                       | м2     | 1.500       | 1.935                    | 311.52          |                       | 428.73               | 740.25   |
|                 | Скотч 50мм/66 м                                                                                      | шт     |             |                          |                 | 1.2                   | 58.80                |          |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                                             | Ед.    | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------|
|                    | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)                                                                             | м3     |             |                                |                 | 0.075                        | 369.93                  |          |
|                    | Восстановление разрушенной тепловой изоляции<br>трубопроводов отопления                                   | м2     | 1.800       | 2.322                          | 373.82          |                              | 514.48                  | 888.30   |
|                    | Скотч 50мм/66 м                                                                                           | шт     |             |                                |                 | 1.44                         | 70.56                   |          |
|                    | Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)                                                                             | м3     |             |                                |                 | 0.09                         | 443.92                  |          |
|                    | Запуск системы отопления                                                                                  | 1000 м | 19.934      | 29.104                         | 4616.41         |                              |                         | 4616.41  |
|                    | Осмотр систем водоснабжения,<br>водоотвед., централы отоплен. в чердачн.,<br>подвалы, помещ. и на л/клет. | 1000 м | 19.689      | 78.756                         | 12492.28        |                              |                         | 12492.28 |
|                    | Очистка канализационной сети: внутренней                                                                  | м      | 80.000      | 29.600                         | 3986.23         |                              |                         | 3986.23  |
|                    | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС                                                             | м3     | 3.600       | 5.270                          | 741.02          |                              |                         | 741.02   |
|                    | Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм                                                                       | шт     | 1.000       | 1.180                          | 187.17          |                              | 669.20                  | 856.37   |
|                    | Лен сантехнический                                                                                        | кг     |             |                                |                 | 0.012                        | 30.20                   |          |
|                    | Шаров. кран ду 25                                                                                         | шт     |             |                                |                 | 1                            | 639.00                  |          |
|                    | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм                                                                | шт     | 1.000       | 0.930                          | 147.52          |                              | 372.62                  | 520.14   |
|                    | Лен сантехнический                                                                                        | кг     |             |                                |                 | 0.007                        | 17.62                   |          |
|                    | Шаров. кран-ручка ду 20                                                                                   | шт     |             |                                |                 | 1                            | 355.00                  |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных<br>труб диаметром до 25 мм                                 | м      | 1.500       | 1.635                          | 259.34          |                              | 296.78                  | 556.12   |
|                    | Труба ВГП ду 25*3,2                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0036                       | 296.78                  |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных<br>труб диаметром до 15 мм                                 | м      | 0.500       | 0.445                          | 70.59           |                              | 64.11                   | 134.70   |
|                    | Труба ВГП ду 15*2,8                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0006                       | 64.11                   |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов отопления из<br>стальных труб диаметром 15 мм                              | м      | 1.500       | 1.335                          | 187.70          |                              | 192.32                  | 380.02   |
|                    | Труба ВГП ду 15*2,8                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0019                       | 192.32                  |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов отопления из<br>стальных труб диаметром до 20 мм                           | м      | 5.000       | 4.950                          | 785.17          |                              | 704.44                  | 1489.61  |
|                    | Труба ВГП ду 20*2,8                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0083                       | 704.44                  |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов ХВС из<br>стальных труб диаметром до 32 мм                                 | м      | 3.500       | 4.620                          | 755.28          |                              | 847.13                  | 1602.41  |
|                    | Труба ВГП ду 32*3,2                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0108                       | 847.13                  |          |
|                    | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных<br>труб диаметром до 15 мм                                 | м      | 2.500       | 2.225                          | 312.83          |                              | 320.54                  | 633.37   |
|                    | Труба ВГП ду 15*2,8                                                                                       | т      |             |                                |                 | 0.0032                       | 320.54                  |          |
|                    | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром<br>15,20 мм из системы ХВС                                 | шт     | 1.000       | 1.100                          | 174.48          |                              | 257.62                  | 432.10   |
|                    | Лен сантехнический                                                                                        | кг     |             |                                |                 | 0.007                        | 17.62                   |          |
|                    | Шаров. кран-ручка ду 15                                                                                   | шт     |             |                                |                 | 1                            | 30.00                   |          |
|                    | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром<br>15,20 мм из системы ГВС                                 | шт     | 1.000       | 1.100                          | 174.48          |                              | 410.62                  | 585.10   |
|                    | Лен сантехнический                                                                                        | кг     |             |                                |                 | 0.007                        | 17.62                   |          |

| Дата<br>выполнения | Строение / Работа / Материалы                                                      | Ед. | Объем работ | Количество<br>о чел /<br>часов | Стоимость работ | Количество<br>материало<br>в | Стоимость<br>материалов | Всего     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
|                    | Стон д 20                                                                          | шт  |             |                                |                 | 1                            | 38.00                   |           |
|                    | Шаров. кран-ручка ду 20                                                            | шт  |             |                                |                 | 1                            | 355.00                  |           |
|                    | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром<br>15,20,25 мм из системы отопления | шт  | 1.000       | 1.100                          | 174.48          |                              | 257.62                  | 432.10    |
|                    | Лен сантехнический                                                                 | кг  |             |                                |                 | 0.007                        | 17.62                   |           |
|                    | Стон д-15                                                                          | шт  |             |                                |                 | 1                            | 30.00                   |           |
|                    | Шаров. кран-ручка ду 15                                                            | шт  |             |                                |                 | 1                            | 210.00                  |           |
|                    | Итого:                                                                             |     | 11057.94    | 606.136                        | 84873.61        | 185.87                       | 24720.02                | 109593.63 |

И.Б. Вяткина Л.С.

Завед

Собственный МКД №54, кв.32, Жилой дом, с.п.п.

Л.С.

Мастер по эксплуатации  
и ремонту жилого фонда  
РСН ОАО "ДОСТ"  
Лавыленко Ю.К.

Лавыленко Ю.К.