

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строение "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 17		382.619	103.805	15863.95	3.34	135.25	15999.20
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		382.619	103.805	15863.95		135.25	15999.20
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		326.449	33.085	4933.15			4933.15
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		62.519	28.611	4260.07			4260.07
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.250	9.000	1427.58			1427.58
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.521	1.355	214.87			214.87
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.676	0.757	120.09			120.09
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	47.000	2.068	328.03			328.03
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.942	12.260	1723.70			1723.70
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	8.130	3.171	445.80			445.80
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		249.200	2.492	395.28			395.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	249.200	2.492	395.28			395.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		6.600	1.901	267.25			267.25
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.600	1.901	267.25			267.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8.130	0.081	10.55			10.55
	Выкашивание газонов	м2	8.130	0.081	10.55			10.55
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		56.170	70.720	10930.80		135.25	11066.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		8.989	8.234	1253.15			1253.15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м ³	8.889	7.733	1156.99			1156.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		14.181	34.146	5182.36			5182.36
	Запуск системы отопления	1000 м	8.889	12.978	1824.69			1824.69
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на л/клет.	1000 м	5.292	21.168	3357.67			3357.67
	Итого:		382.62	103.805	15863.95	3.34	135.25	15999.20

Стоимость 117 тысяч 700 руб.

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Синкова О.В.

Синкова О.В.

Синкова О.В.