

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "179 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2585.426	145.451	22020.58		320.15	22340.73
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		2527.203	45.307	6360.44			6360.44
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.203	20.147	2950.37			2950.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	951.72			951.72
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.470	0.526	83.50			83.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.684	11.457	1610.88			1610.88
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	5.549	2.164	304.27			304.27
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	5.000	793.10			793.10
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	500.000	5.000	793.10			793.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2016.000	20.160	2616.97			2616.97
	Выкашивание газонов	м2	2016.000	20.160	2616.97			2616.97
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		58.223	100.144	15660.14		320.15	15980.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		35.100	30.951	4926.14		320.15	5246.29
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефону/граме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежщего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		23.123	69.193	10734.00			10734.00
	Запуск системы отопления	1000 м	9.173	13.393	1883.00			1883.00
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед,центральн отоплен. в чердачн., подвалыи. помеш. и на л/клет.	1000 м	13.950	55.800	8851.00			8851.00
	Итого:		2585.43	145.451	22020.58	10.10	320.15	22340.73

ИТ. Тереховский А. В. Под
 мастер по электр. и сан. работам
 БАРКА ООБ В. А. Запрет № 45
 Сметчик О. В.