

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "188 квартал - 16", По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.", По договору
"Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2358,809	271,209	41376,36		14412,49	55788,85
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8,383	19,489	2913,54			2913,54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,920	3,680	583,72			583,72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1,698	4,415	700,28			700,28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1,362	1,525	241,96			241,96
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2,997	9,321	1310,49			1310,49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1,406	0,548	77,09			77,09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта дверей и окон		16,000	4,080	566,93		2415,60	2982,53
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	4,000	1,560	219,34		15,84	235,18
	Гвозди 3*70	кг				0,24	15,84	
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	6,000	2,040	286,82		23,76	310,58
	Гвозди 3*70	кг				0,36	23,76	
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	6,000	0,480	60,77		2376,00	2436,77
	Замок навесной	шт				6	2376,00	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		481,010	5,010	746,62			746,62
	Очистка подвалов от мусора	м2	100,000	1,200	142,26			142,26
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	381,010	3,810	604,36			604,36
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34,000	26,510	4205,02		565,41	4770,43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1268,96			1268,96
	Перевод ГВС по телефоннограмме	шт	1,000	0,500	79,31			79,31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	18,010	2856,75			3422,16
	Пен сантехнический	кг				0,01	1,60	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350,00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0,01	0,63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93,18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		9,000	2,592	364,43			364,43

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	9.000	2.592	364.43			364.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1494.625	17.021	2240.04		1472.16	3712.20
	Выкашивание газонов	м2	1478.000	14.780	1918.59			1918.59
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		873.00	885.86
	Песок раств.	т				1.455	873.00	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.625	2.141	308.59		599.16	907.75
	Олифа	л.						
	Уайт-спирит	л				0.625	76.97	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7031	71.25	
	2.4375						450.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	20.000	2812.00			2812.00
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	200.000	20.000	2812.00			2812.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		12.007	10.860	1645.98			1645.98
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления.	100 м3	11.907	10.359	1549.82			1549.82
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжения		103.784	165.647	25881.80		9959.32	35841.12
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	0.600	0.774	124.61		143.52	268.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.48	23.52	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08)	м3				0.03	120.00	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром до 25 мм	врезка	20.000	69.200	11312.82		9815.80	21128.62
	Контргайка Д 20	шт				20	560.00	
	Лен сантехнический	кг				0.14	224.00	
	Муфта Ду20	шт				20	560.00	
	Резьба Ду20	шт				20	400.00	
	Стон Д 20	шт				20	660.00	
	Стартер 220в - 240в	шт				0.014	819.00	
	Унипак (1шт. - 250г)	кг				0.1	172.80	
	Шаров. кран-ручка Ду 20	шт				20	6420.00	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.584	11.073	1556.81			1556.81

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.600	62.400	9897.89			9897.89
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2989.67			2989.67
	Итого:		2358.81	271.209	41376.36	117.60	14412.49	55788.85

Сдал: Шульцев С.В. подпись МП №32 Тармучи Н.В. Всего

Принял: _____
подпись _____ МП _____

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Сушкова О.В.

Сушкова О.В.