

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "188 квартал - 17", По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.", По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016", По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		2647,575	381,572	56898,80		16127,55	73026,35
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8,560	19,622	2933,95			2933,95
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0,920	3,680	583,72			583,72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1,697	4,412	699,86			699,86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1,452	1,626	257,95			257,95
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2,997	9,321	1310,49			1310,49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	1,494	0,583	81,93			81,93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон заплом помещений общ пользования		31,000	31,121	4364,42		11618,92	15983,34
	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	10,000	0,800	101,29		4426,40	4527,69
	Замок навесной	шт				10	4426,40	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	3,000	1,980	278,39		442,05	720,44
	Пружина дверная	шт				3	442,05	
	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	3,000	5,091	715,79			715,79
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапики: при площади стекла до 0,5 м2	м2	15,000	23,250	3268,95		6750,47	10019,42
	Гвозди 1,8*32	кг				0,075	3,37	
	Стекло 4мм	м2				15,45	5920,90	
	Штапик оконный	м				91,8	826,20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		416,720	4,167	661,00			661,00
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	416,720	4,167	661,00			661,00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальны тепловых узлов		34,000	26,510	4205,02		565,41	4770,43
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1268,96			1268,96
	Перевод ГВС по телефоннограмме	шт	1,000	0,500	79,31			79,31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	18,010	2856,75			3422,16
	Пен сантехнический	кг				0,01	565,41	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм	шт				1	350,00	
	Масло гидравл. ТНк	кг				0,01	0,63	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		21.000	7.575	1065.04		34.15	1099.19
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	18.000	5.184	728.87			728.87
	Ремонт бетонных крылец (заделка выбоин)	1 мест	3.000	2.391	336.17		34.15	370.32
	Цемент	кг				5.691	34.15	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		1837.625	46.861	6082.16		1852.55	7934.71
	Выкашивание газонов	м2	1800.000	18.000	2336.58			2336.58
	Заполнение песочницы песком	песочн	1.000	0.100	12.86		245.45	258.31
	Земля	м3				0.3	245.45	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	79.75		52.61	132.36
	Олифа	л.					3.71	
	Земаль ПФ-115 белая	кг				0.03	48.90	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	15.625	2.141	308.59	0.3	599.16	907.75
	Олифа	л.						
	Уайт-спирит	л				0.625	76.97	
	Земаль ПФ-115 белая	кг				0.7031	71.25	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	26.000	3344.38	2.4375	450.94	4299.71
	Олифа	л.				1.4	172.93	
	Земаль ПФ-115 белая	кг				4.8	782.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		13.122	11.830	1791.11			1791.11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	13.022	11.329	1694.95			1694.95
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснаб		85.548	176.286	27697.54		2056.52	29754.06
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	18.000	80.280	13124.17		2056.52	15180.69
	Резьба Д 32	шт				4	80.24	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				4	1976.28	
	Запуск системы отопления	1000 м	7.418	10.830	1522.74			1522.74
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	16.130	64.520	10234.16			10234.16
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1993.12			1993.12
	Слив и наполнение стоек отопления, ГВС, ХВС	м3	4.000	5.856	823.35			823.35
	Итого:		2647.57	381.572	56898.80	149.63	16127.55	73026.35

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Сушкова О.В.

