

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "189 квартал - 5". По Подразданию "ИП Пятаева Т.Г.". По Договору "Дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		5678.817	304.597	36519.66		477.92	36997.58
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		5613.257	189.221	21546.08			21546.08
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.057	29.312	3567.54			3567.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.156	4.624	593.95			593.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.100	10.920	1402.67			1402.67
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.184	0.206	26.47			26.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.354	13.541	1541.77			1541.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0.263	0.021	2.68			2.68
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		380.700	4.568	541.58			541.58
	Очистка подвалов от мусора	м2	380.700	4.568	541.58			541.58
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		7.500	2.160	303.70			303.70
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	7.500	2.160	303.70			303.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		4038.100	40.381	4244.85			4244.85
	Выкашивание газонов	м2	4038.100	40.381	4244.85			4244.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1178.900	112.800	12888.41			12888.41
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	30.200	2.416	275.09			275.09
	Очистка кровли от снежных налетов. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	11477.09			11477.09
	Очистка чердаков от мусора	м2	798.700	9.584	1136.23			1136.23
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		65.560	115.376	14973.58		477.92	15451.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		38.100	33.781	4489.84		78.75	4568.59
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16		0.16	96.32
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		78.59	2691.26
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабж.		27.460	81.595	10483.74		399.17	10882.91
	Запуск системы отопления	1000 м						
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	11.560	16.878	2167.93		399.17	2167.93
	Скотч 50мм/66 м	шт	0.100	1.517	197.77		6.73	596.94
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.167	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централ.н отоплен., в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	15.800	63.200	8118.04			8118.04
	Итого:		5678.82	304.597	36519.66	3.29	477.92	36997.58

ИП Шайбулова Ш.П.
№ 11 № аишв Т.Н.

Шуст
№ В-аи-10-Б

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Веретникова М.Р.