

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "206 квартал - 4", По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.", По Договору "Договор
подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		9938.261	595.949	88416.91		13513.79	101930.70
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		196.403	45.317	6877.50			6877.50
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.160	8.640	1370.48			1370.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.111	8.089	1283.01			1283.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.064	3.432	544.34			544.34
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1256.27			1256.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.180	16.110	2265.04			2265.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.888	1.126	158.36			158.36
	Работы, выполненные в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверей и окон		11.000	4.040	568.02		43.56	611.58
	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	6.000	2.340	329.00		23.76	352.76
	Гвозди 3*70	кг	5.000	1.700	239.02	0.36	23.76	258.82
	Гвозди 3*70	кг					19.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		753.200	7.532	1194.73	0.3		1194.73
	Проверка температурно - влажностного режима подаваемых помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м2	753.200	7.532	1194.73			1194.73
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		100.000	14.100	2305.07		405.60	2710.67
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	100.000	14.100	2305.07		405.60	2710.67
	Цемент	кг					405.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		66.000	52.020	8251.41	52	405.60	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49			6844.32
	Пен сантехнический	кг					1130.83	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6 МПа 100мм	шт				0.02	3.20	
	Масло гидравл. ТНК	кг				2	700.00	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				0.02	1.27	
		шт				6	186.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		162.000	46.656	6559.83			6559.83
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	162.000	46.656	6559.83			6559.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		7952.000	84.080	10908.97		687.80	11596.77
	Выкашивание газонов	м2	7946.000	79.460	10314.70		10.30	10325.00
	Леска 3,0*280м	м					10.30	
	Заполнение песочницы песком	песоч	1.000	0.100	12.86	0.7946	10.30	12.86
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	239.25		132.84	372.09
	Олифа	л.						
	Земля ПФ-115 белая	кг				0.09	5.04	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	342.16	0.9	127.80	
	Краска вододисперсионная	кг					544.66	886.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		538.300	98.630	13867.43	2	544.66	13867.43
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30 см.	м2	300.000	30.000	4218.00			4218.00
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	238.300	68.630	9649.43			9649.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		0.200	1.002	192.31			192.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.200	1.002	192.31			192.31
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		159.158	242.572	37691.64		11246.00	48937.64
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения Диаметр до 32 мм	врезка	25.000	111.500	18228.02		11246.00	29474.02
	Контролька Д 20	шт						
	Лен сантехнический	кг				25	700.00	
	Муфта Ду20	шт				0.175	280.00	
	Резьба Ду20	шт				25	700.00	
	Стон Д 20	шт				25	500.00	
	Унитак (1шт. - 250г)	кг				25	825.00	
	Шаров. кран-ручка Ду 20	шт				0.125	216.00	
	Запуск системы отопления	шт				25	8025.00	
		1000 м	16.756	24.464	3439.61			3439.61

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на д/клет.	1000 м	17.402	69.608	11041.22			11041.22
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	Итого:		9938.26	595.949	88416.91	191.78	13513.79	101930.70


Сдал:



подпись

МП

С. Б. Безруков



Принял:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСР ОАО "ДОСТ"
Ведетов М. В.

