

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "206 квартал - 5" По Подрядчику "ИП Акулова Е.В." По Договору "Договор подряда №1/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.


Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3937,852	504,378	79329,83		22886,82	102216,65
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		128,219	28,426	4320,82			4320,82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1,440	5,760	913,65			913,65
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2,673	6,950	1102,38			1102,38
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120,000	5,280	837,51			837,51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3,248	10,101	1420,24			1420,24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	0,858	0,335	47,04			47,04
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта дверей и окон		10,000	15,500	2346,54		4856,34	7202,88
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штатиках: при площади стекол до 0,5 м ²	м ²	10,000	15,500	2346,54		4856,34	7202,88
	Гвозди 1,8*32	кг				0,05	2,25	
	Стекло 4мм	м ²				10,3	4119,69	
	Штатик оконный	м				61,2	734,40	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		516,160	5,162	818,73			818,73
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. подв. окон)	м ²	516,160	5,162	818,73			818,73
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184,000	105,064	17686,47		1109,89	18796,36
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отступки раствором	м	184,000	105,064	17686,47		1109,89	18796,36
	Цемент	кг				191,36	1109,89	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33,000	26,010	4125,71		565,41	4691,12
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32,000	8,000	1268,96			1268,96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1,000	18,010	2856,75			3422,16
	Пен сантехнический	кг				0,01	565,41	
	Манометр ДМ 0,5 до 1,6 МПа 100мм	шт				1	350,00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0,01	0,63	
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				3	93,18	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		2858.000	41.480	5369.18		380.00	5749.18
	Выкашивание газонов	м2	2848.000	28.480	3696.99			3696.99
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	13.000	1672.19		380.00	2052.19
	Олифа	л.				0.7	39.20	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	340.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		105.000	18.550	2608.19			2608.19
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	56.200	4.496	632.14			632.14
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	48.800	14.054	1976.05			1976.05
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		23.637	20.978	3159.75			3159.75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	23.537	20.477	3063.59			3063.59
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		79.836	243.208	38894.44		15975.18	54869.62
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром до 32 мм	врезка	30.000	133.800	21873.62		10157.43	32031.05
	Пен сантехнический	кг				0.12	93.96	
	Резьба ду25	шт				15	255.00	
	Шаров. кран ду 25	шт				25	9801.75	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления Диаметр до 25 мм	врезка	8.000	27.680	4525.13		2557.60	7082.73
	Резьба Ду20	шт					88.00	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				8	2469.60	
	Запуск системы отопления	1000 м	12.105	17.673	2484.87			2484.87
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.035	0.531	85.47		184.43	269.90
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5845	28.64	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0434	155.79	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,централы отопления, в чердачн., подвальн. помеш. и на л/клет.	1000 м	11.696	46.784	7420.88			7420.88
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт		9.300	1391.37			3100.10
	Пен сантехнический	кг				0.07	54.81	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				10	1650.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	1113.10		1366.99	2480.09

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.056	43.85	
	Шаров. кран-ручка д/у 15	шт				8	1320.00	
	Итого:		3937.85	504.378	79329.83	346.15	22886.82	102216.65

Сдал:



подпись
МП
Судебн 3.Б. N53

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ЮСТ"
Венгеров А.В.

Мещеряков Г.Р.

Принял:

подпись

МП

