

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строению "207/210 квартал - 16". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По Договору
"Дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Копи- честв о чел / часов	Стоимость работ	Копи- честв материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		17396.537	449.978	63537.15		481.95	64019.10
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		17266.136	278.568	37217.50			37217.50
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.336	45.402	6680.54			6680.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	951.72			951.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.774	9.812	1556.44			1556.44
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	106.59			106.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.124	22.156	3115.08			3115.08
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	17.338	6.762	950.71			950.71
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1159.200	13.910	1649.08			1649.08
	Очистка подвалов от мусора	м2	1159.200	13.910	1649.08			1649.08
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		14431.600	144.316	18733.66			18733.66
	Выкашивание газонов	м2	14431.600	144.316	18733.66			18733.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1645.000	74.940	10154.22			10154.22
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка чердаков от мусора	м2	1445.000	17.340	2055.66			2055.66
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем		130.401	171.410	26319.65		481.95	26801.60
	инженерно-технического обеспечения МКД							
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон.		37.000	29.340	4653.91		135.25	4789.16
	индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		36.705	32.347	4860.68			4860.68
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	36.605	31.846	4764.52			4764.52
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		56.696	109.723	16805.06		346.70	17151.76
	Запуск системы отопления	1000 м	19.776	28.873	4059.54		346.70	4059.54
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.060	0.910	146.53		49.10	493.23
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.002	297.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0744		
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных. помещ. и на л/клет.	1000 м	18.860	75.440	11966.29			11966.29
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	18.000	4.500	632.70			632.70
	Итого:		17396.54	449.978	63537.15	4.42	481.95	64019.10

№ 93 Акт. Шейкина И.В. ИИ Шейкина Ю.И.

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Воротников М.И.

Шейкина И.В.