

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строеанию "207/210 квартал - 18". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда №5/ДП-2020 от 01.09.2020". По всем Работам. По всем.

Ведомость по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		11414.949	323.236	45773.31		135.25	45908.56
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		11316.284	204.201	27481.79			27481.79
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.944	32.611	4821.97			4821.97
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.520	6.080	964.41			964.41
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.542	6.609	1048.35			1048.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.940	15.363	2160.09			2160.09
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.542	4.111	578.06			578.06
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		780.200	9.362	1109.91			1109.91
	Очистка подвалов от мусора	м2	780.200	9.362	1109.91			1109.91
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		9310.000	93.100	12085.31			12085.31
	Выкашивание газонов	м2	9310.000	93.100	12085.31			12085.31
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1206.140	69.128	9464.60			9464.60
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	183.240	52.773	7419.90			7419.90
	Очистка чердаков от мусора	м2	962.900	11.555	1369.82			1369.82
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		98.665	119.035	18291.52		135.25	18426.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		37.000	27.010	4284.33		135.25	4419.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		135.25	2992.00
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Салыниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		24.545	21.768	3261.24			3261.24
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	24.445	21.267	3181.77			3181.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод		37.120	70.257	10745.95			10745.95
	Запуск системы отопления	1000 м	13.080	19.097	2685.01			2685.01
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальных, помещ. и на л/клет.	1000 м	12.040	48.160	7639.14			7639.14
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке	шт	12.000	3.000	421.80			421.80
Итого:			11414.95	323.236	45773.31	3.34	135.25	45908.56

Квартира №18, Сероватенский. С.А. Я.
и П. Яковлева 2017. Август

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
РСН ОАО "ДОСТ"
Ворожцова М.Е.