

С 01.01.25 по 31.12.25

По Строению "211 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По Договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Всего часов по планируемым работам

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1883.942	177.731	26613.58		320.15	26933.73
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		15.143	25.476	3772.72			3772.72
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	767.72			767.72
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.978	5.143	815.75			815.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.543	0.608	96.47			96.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	3.836	11.930	1677.36			1677.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	7.576	2.955	415.42			415.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.100	30.451	4846.83		320.15	5166.98
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая Д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		110.000	31.680	4454.21			4454.21
	Очистка кровли от снежных наветов. Скалывание сосулек.	м2	110.000	31.680	4454.21			4454.21
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		24.699	73.124	11333.05			11333.05
	Запуск системы отопления	1000 м	10.107	14.756	2074.72			2074.72

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централън отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	14.592	58.368	9258.33			9258.33
Итого:			1883.94	177.731	26613.58	10.10	320.15	26933.73

Сдал:

подпись

МП

Мастер по эксплуатации
и ремонту жилого фонда
ООО "ДОСТ"

Евдокимов М.Р.

Принял:

подпись

МП

Иванов И.И.