

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строеанию "А квартал - 11" По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
"Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		1801.386	152.620	23140.26		1787.04	24927.30
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		1739.726	45.447	6398.39		1466.89	7865.28
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.126	24.859	3689.74			3689.74
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	812.13			812.13
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.966	5.112	810.80			810.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.508	0.569	90.25			90.25
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.968	12.340	1735.07			1735.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.404	1.718	241.49			241.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1724.000	17.240	2237.92			2237.92
	Выкашивание газонов	м2	1724.000	17.240	2237.92			2237.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3.600	3.348	470.73		1466.89	1937.62
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3.600	3.348	470.73		1466.89	1937.62
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.0684	8.89	
	Шифер 7-волновый	шт				4.86	1458.00	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		61.660	107.173	16741.87		320.15	17062.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телепрограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				3	65.61	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоснабжения		25.560	75.722	11736.42			11736.42
	Запуск системы отопления	1000 м	10.440	15.242	2143.08			2143.08
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централы отоплен. в чердачн., подвалы, помещ. и на л/клет.	1000 м	15.120	60.480	9593.34			9593.34
	Итого:		1801.39	152.620	23140.26	15.03	1787.04	24927.30

ИП Терехов Н.Б. *Терехов*
 мастер по эл.м. м.м. работа *Васильева М.В.*
Мастер Ф.Ф. и др. 14.07.17