

**ет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Строение: 212 квартал - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01.2017

Дата конца отчетного периода: 31.12.2017

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	<b>3668.9</b>
<i>в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2</i>	3668.9
<i>- площадь нежилых помещений жилого дома, м2</i>	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2017 год)	157
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	315740.49
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>630948.48</b>
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	627715.28
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	3233.20
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>666145.83</b>
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб.	661779.83
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	4366.00
Прочие поступления	0.00
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	212 квартал - 10
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	92464.73
Аварийное обслуживание	5167.76
Материалы для сварочных работ	882.12
Обслуживание и содержание электрооборудования	12206.14
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	7208.00
Установка металлических (прочих) дверей	20000.00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>137928.75</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	147112.01
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>285040.76</b>
Дератизация, дезинсекция	1238.10
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод)	5622.02
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (тепловая энергия, ГВС)	31108.62
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода)	3043.88
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия)	10790.47
Размещение (захоронение) отходов на полигоне	28161.42
Ремонт контейнеров	6134.34
Сбор и вывоз отходов на полигон	59552.60
Транспортные услуги	4226.83
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общезэксплуатационные расходы)</b>	<b>123587.70</b>



Управленческое вознаграждение	63094.85
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>621601.59</b>

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	350405.34
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	271196.25

**Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):**

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 3"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
 Управдом

Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Козлов Н.И.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Шахматова Е.С.  
 Веретнова М.В.  
 ИП Матвеева Е.В.



## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "212 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору

"Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 10		4588.519	391.189	189965.99	355.2798	49610.75	239576.74
	<b>Благоустройство</b>				<b>133160.00</b>		<b>13952.01</b>	<b>147112.01</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					13952.01	13952.01
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			133160.00			133160.00
	<b>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</b>		<b>4352.306</b>	<b>174.610</b>	<b>24363.82</b>		<b>24421.43</b>	<b>48785.25</b>
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>161.246</b>	<b>32.443</b>	<b>4909.66</b>			<b>4909.66</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.650	4.950	785.17			785.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	2.558	6.650	1054.95			1054.95
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.998	1.118	177.31			177.31
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	150.000	6.600	1046.89			1046.89
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	5.544	12.931	1818.15			1818.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	0.496	0.194	27.19			27.19
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>22.000</b>	<b>27.180</b>	<b>3934.76</b>		<b>2838.44</b>	<b>6773.20</b>
	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	коробок	1.000	7.990	1181.16		182.16	1363.32
	Брусок 50*50*2000	шт				1	180.00	
	Саморез 4,2*16	шт				8	2.16	
	<b>Смена дверных приборов: замков навесных</b>	шт	<b>2.000</b>	<b>0.160</b>	<b>20.26</b>		<b>416.30</b>	<b>436.56</b>
	Замок навесной	шт				2	416.30	
	<b>Смена дверных приборов: петли</b>	шт	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>1616.90</b>		<b>186.14</b>	<b>1803.04</b>
	Петля навесн. 60мм	шт				6	72.30	
	Петля накладная ПН-85	шт				4	100.00	
	Саморез 3,5*32	шт				16	4.96	
	Саморез 3,5*45	шт				24	8.88	
	<b>Смена дверных приборов: пружины</b>	шт	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>92.80</b>		<b>57.16</b>	<b>149.96</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	55.92	
	Саморез 3,5*32	шт				4	1.24	
	<b>Смена дверных приборов: ручки-скобы</b>	шт	<b>4.000</b>	<b>1.520</b>	<b>213.71</b>		<b>108.56</b>	<b>322.27</b>
	Ручка-скоба	шт				4	103.60	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Саморез 3,5*32	шт				16	4.96	
..	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2</b>	м2	1.500	2.325	351.98		721.38	1073.36
..	Стекло 4мм	м2				1.545	638.76	
..	Штапик оконный	м				9.18	82.62	
..	<b>Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2</b>	м2	2.500	3.025	457.95		1166.74	1624.69
..	Стекло 4мм	м2				2.6	1074.94	
..	Штапик оконный	м				10.2	91.80	
..	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1351.410</b>	<b>15.474</b>	<b>1983.28</b>			<b>1983.28</b>
..	Очистка подвалов от мусора	м2	980.000	11.760	1394.15			1394.15
..	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	371.410	3.714	589.13			589.13
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования</b>		<b>2.000</b>	<b>0.940</b>	<b>132.16</b>		<b>20.20</b>	<b>152.36</b>
..	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	2.000	0.940	132.16		20.20	152.36
..	Цемент	кг				3.5948	20.20	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>1791.000</b>	<b>55.602</b>	<b>7380.89</b>		<b>19681.87</b>	<b>27062.76</b>
..	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77		752.55	2959.32
..	Леска 3,0	м				35	443.55	
..	Масло SHTIL	л				0.6	309.00	
..	Вырезка порослей: тополя, ивы, акации	дерево	11.000	4.180	587.71			587.71
..	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	319.00		119.89	438.89
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.9	80.10	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.3	34.75	
..	Окраска известковыми составами бардю, бетонных столбов	м2	50.000	5.950	801.29		95.91	897.20
..	Известь	кг				11.5	95.91	
..	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	186.51		42.64	229.15
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	186.51		42.64	229.15
..	Олифа	кг				0.09	5.04	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.4	37.60	
..	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>6.000</b>	<b>0.822</b>	<b>118.50</b>		<b>96.74</b>	<b>215.24</b>
..	Олифа	кг				0.24	13.44	
..	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.936	83.30	
..	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	<b>песочница</b>	<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>84.90</b>		<b>48.68</b>	<b>133.58</b>
..	Олифа	кг				0.03	1.68	
..	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	47.00	
..	<b>Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений</b>	<b>м</b>	<b>12.000</b>	<b>2.640</b>	<b>339.58</b>		<b>198.48</b>	<b>538.06</b>
..	Олифа	кг				0.12	6.72	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				2.04	191.76	
..	<b>Окраска шведских стенок, лестниц</b>	<b>лестница</b>	<b>1.000</b>	<b>1.530</b>	<b>196.80</b>		<b>38.88</b>	<b>235.68</b>
..	Олифа	кг				0.09	5.04	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.36	33.84	
..	<b>Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>3.300</b>	<b>424.48</b>		<b>207.92</b>	<b>632.40</b>
..	Брусok 40*50*2000	шт				2	206.00	
..	Саморез 3,5*35	шт				4	1.92	
..	<b>Ремонт детского игров. оборудов, кач. - маятн., карус. с замен. поврежд. досок, труб с послед. окраск</b>	<b>1 качеля</b>	<b>1.000</b>	<b>4.950</b>	<b>636.72</b>		<b>243.22</b>	<b>879.94</b>
..	Брусok 50*50*2000	шт				1	180.00	
..	Саморез 3,5*32	шт				12	3.72	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.7	59.50	
..	<b>Устройство песочницы с засыпкой песка</b>	<b>песочница</b>	<b>1.000</b>	<b>9.190</b>	<b>1292.11</b>		<b>17794.32</b>	<b>19086.43</b>
..	Песок раств.	т				0.5	200.00	
..	Песочница	шт				1	17594.32	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>996.650</b>	<b>24.256</b>	<b>3325.00</b>		<b>541.64</b>	<b>3866.64</b>
..	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	24.000	1.920	269.95			269.95
..	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	13.500	0.135	18.98			18.98
..	Очистка чердаков от мусора	м2	950.400	11.405	1352.04			1352.04
..	<b>Ремонт жалюзи слуховых окон</b>	<b>шт</b>	<b>3.000</b>	<b>3.150</b>	<b>499.65</b>		<b>131.44</b>	<b>631.09</b>
..	Брусok 20*40*2000	шт				1	55.00	
..	Обналичка 20*50*2000	шт				1	72.00	
..	Саморез 3,5*45	шт				12	4.44	
..	<b>Ремонт чердачных люков</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>6.064</b>	<b>961.87</b>		<b>149.44</b>	<b>1111.31</b>
..	Вагонка 25*150*1500	шт				1	145.00	
..	Саморез 3,5*45	шт				12	4.44	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей</b>	<b>м</b>	<b>1.250</b>	<b>0.525</b>	<b>73.81</b>		<b>259.46</b>	<b>333.27</b>
..	Саморез 3,8*64	шт				2	1.26	
..	Труба в/сточная L 1250	шт				1	258.20	
..	<b>Установка и укрепление водосточных труб ( б/у)</b>	<b>м</b>	<b>2.500</b>	<b>1.057</b>	<b>148.68</b>		<b>1.30</b>	<b>149.98</b>
..	Саморез 3,5*16	шт				10	1.30	
..	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>23.000</b>	<b>11.630</b>	<b>1706.33</b>		<b>278.28</b>	<b>1984.61</b>
..	<b>Ремонт загрузочных люков мусоропроводов</b>	<b>шт</b>	<b>8.000</b>	<b>1.760</b>	<b>247.46</b>		<b>92.40</b>	<b>339.86</b>
..	Болт 10*80	шт				12	8.40	
..	Гайка	шт				12	84.00	
..	<b>Ремонт контейнеров ТБО</b>	<b>шт</b>	<b>4.000</b>	<b>3.360</b>	<b>532.96</b>			<b>532.96</b>
..	<b>Ремонт шиберных устройств мусоропроводов</b>	<b>1 прибор</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>236.53</b>			<b>236.53</b>
..	<b>Установка хомута на ствол мусоропровода</b>	<b>мест</b>	<b>7.000</b>	<b>4.830</b>	<b>679.10</b>		<b>185.88</b>	<b>864.98</b>
..	Болт 8*40	шт				4	16.88	
..	Хомут	шт				3	169.00	
..	<b>Устранение мелких неисправностей мусоропровода</b>	<b>м</b>	<b>2.000</b>	<b>0.080</b>	<b>10.29</b>			<b>10.29</b>
..	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>5.000</b>	<b>7.085</b>	<b>991.73</b>		<b>1061.00</b>	<b>2052.73</b>
..	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>2.240</b>	<b>314.94</b>		<b>323.13</b>	<b>638.07</b>
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
..	Пила двуручная 1000 мм	шт				0.5	273.21	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2.59	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Шайба М6	кг				0.0025	0.23	
..	<b>Изготовление скребков для уборки снега</b>	<b>шт</b>	<b>2.000</b>	<b>2.980</b>	<b>418.99</b>		<b>554.56</b>	<b>973.55</b>
..	Болт 6*60	кг				0.056	4.62	
..	Гайка М6	кг				0.012	1.14	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0.6	415.96	
..	Черенок	шт				2	132.38	
..	Шайба М6	кг				0.005	0.46	
..	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>1.120</b>	<b>157.47</b>		<b>116.12</b>	<b>273.59</b>
..	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
..	Гайка М6	кг				0.03	2.84	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0.25	45.67	
..	Черенок	шт				1	66.19	
..	Шайба М6	кг				0.003	0.27	
..	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>шт</b>	<b>1.000</b>	<b>0.745</b>	<b>100.33</b>		<b>67.19</b>	<b>167.52</b>
..	Саморез	шт				2	1.00	
..	Черенок	шт				1	66.19	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		220.213	214.819	32194.71		11093.31	43288.02
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</i>		43.140	45.472	7036.69		5098.45	12135.14
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.040	0.607	97.69		206.11	303.80
	Скотч прозрачный	шт				1	60.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0496	145.81	
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		62.12	2918.87
	Прокладки паранитовые ду 100	шт				2	62.12	
	Проверка обратного клапана в ИТП	шт	1.000	1.740	247.74		31.15	278.89
	Паранит 3мм	кг				0.3	31.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	2.000	6.954	990.11		3005.00	3995.11
	Кольцо резиновое РТЕ (большое)	шт				1	55.00	
	Сильфонный блок РТЕ-21М	шт				1	2950.00	
	Смена вентилей в ИТП диаметром : до 32 мм	шт	1.000	1.180	176.54		494.07	670.61
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Снятие клапанов обратных в ИТП: диаметром до 50 мм	шт	2.000	0.660	92.80			92.80
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	2.000	3.380	505.68		1300.00	1805.68
	Клапан обратный ду50	шт				2	1300.00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</i>		3.000	1.680	236.21			236.21
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	3.000	1.680	236.21			236.21
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		174.073	167.667	24921.81		5994.86	30916.67
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13.660	19.944	2804.07			2804.07
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	17.313	69.252	10984.75			10984.75
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	3487.95			3487.95




Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	1168.94			1168.94
..	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	20.000	5.000	703.00			703.00
..	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб	19.000	11.020	1549.41		29.55	1578.96
..	Цемент	кг				5.17	29.55	
..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	6.000	4.260	696.42		2989.30	3685.72
..	Герметик	шт				1	234.90	
..	Крестовина 100/100 угол 67	шт				1	281.20	
..	Манжета переходная 100*123	шт				3	113.40	
..	Манжета 123*110	шт				4	151.20	
..	Муфта ду 110	шт				2	108.00	
..	Отвод 100*45	шт				4	190.80	
..	Отвод 100*87,5	шт				2	106.00	
..	Отвод 110*45	шт				2	95.40	
..	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				3	234.90	
..	Ревизия 110	шт				1	94.50	
..	Тройник 100*100*45	шт				2	172.80	
..	Тройник 100/50*87,5	шт				4	255.60	
..	Тройник PP110*50*87	шт				1	83.00	
..	Труба 110*1000мм	шт				2	327.60	
..	Труба 110*2000мм	шт				2	540.00	
..	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	6.000	5.880	819.73			819.73
..	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.800	2.634	370.51			370.51
..	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	139.14		117.74	256.88
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	117.74	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	432.24		353.49	785.73
..	Отвод 25	шт				1	25.00	
..	Резьба ду25	шт				3	51.00	
..	Труба 25	т				0.006	277.49	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	282.34		140.11	422.45
..	Резьба Д15	шт				2	16.00	
..	Труба ду 15	т				0.0026	124.11	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	0.800	0.872	138.32		122.78	261.10
..	Резьба ду25	шт				2	34.00	
..	Труба 25	т				0.0019	88.78	



Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Смена задвижек отопление диаметром: 50 мм	шт	1.000	3.540	529.62		1597.03	2126.65
..	Труба 57*4	т				0.0024	141.73	
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1455.30	
..	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	2.000	0.660	103.51		70.36	173.87
..	Контрогайка Ду 20	шт				1	11.00	
..	Лен сантехнический	кг				0.002	1.36	
..	Сгон д 20	шт				2	58.00	
..	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100мм	шт	1.000	1.290	188.40		56.10	244.50
..	Заглушка д 100	шт				1	17.10	
..	Манжета переходная 100*123	шт				1	39.00	
..	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	523.45		518.40	1041.85
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	518.40	
..	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования МКД</b>		<b>16.000</b>	<b>1.760</b>	<b>247.46</b>		<b>144.00</b>	<b>391.46</b>
..	Смена ламп накаливания	шт	16.000	1.760	247.46		144.00	391.46
..	Лампа 60вт	шт				16	144.00	
	<b>Итого:</b>		<b>4588.52</b>	<b>391.189</b>	<b>189965.99</b>	<b>355.2798</b>	<b>49610.75</b>	<b>239576.74</b>

Объемы выполненных работ подтверждаю:

  
 подпись \_\_\_\_\_ ф.И.О.

