

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 212 квартал - 8

Дата начала отчетного периода: 01.01.2018

Дата конца отчетного периода: 31.12.2018

| | |
|---|--|
| Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2 | 9504.4 |
| в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2 | 9214.10 |
| - площадь нежилых помещений жилого дома, м2 | 290.30 |
| Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2018 год) | 376 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 1052145.39 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0.00 |
| НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 1583988.56 |
| Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 1567837.16 |
| Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 16151.40 |
| ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.: | 1620634.27 |
| Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. | 1604227.27 |
| Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества) | 16407.00 |
| Прочие поступления | 0.00 |
| РАСХОДЫ | |
| Наименование работ | 212 квартал - 8 Стоимость работ, руб. |
| Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | |
| Ведомость по выполненным работам | 109151.84 |
| Аварийное обслуживание | 13372.76 |
| Изготовление и установка металлических поручней | 4741.84 |
| Обслуживание и содержание электрооборудования | 30662.44 |
| Промывка трубопроводов систем центрального отопления МКД | 20869.00 |
| Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии | 9600.00 |
| Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД | 17194.00 |
| Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома | 205591.88 |
| Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории | |
| Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам) | 185700.75 |
| Всего затрат по разделам № 1,2: | 391292.63 |
| Дератизация, дезинсекция | 5149.65 |
| Изготовление табличек, трафаретов, досок объявлений, нумераций на жилой дом | 1532.16 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС) | 17650.86 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод) | 9128.46 |
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода) | 4538.58 |

| | |
|--|-------------------|
| Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия) | 21561.98 |
| Размещение (захоронение) отходов на полигоне | 63052.83 |
| Сбор и вывоз отходов на полигон | 152663.64 |
| Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО | 40990.73 |
| Транспортные услуги | 4100.00 |
| Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы) | 349664.79 |
| Управленческое вознаграждение | 158398.86 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 1219725.16 |

| | |
|---|------------|
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 2672779.66 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 1453054.49 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0.00 |

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

| | |
|--|---|
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер


Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 3"

Инженер ООО "ЖЭО № 3"

Управдом




Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Шахматова Е.С.

Веретнова М.В.

ИП Матвеева Е.В.



Ведомость по выполненным работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "212 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор подряда №4/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|---------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | 212 квартал - 8 | | 9135.854 | 579.537 | 262628.59 | 342.6855 | 32224.00 | 294852.59 |
| | Благоустройство | | | | 180152.00 | | 5548.75 | 185700.75 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы) | руб | | | | | 5548.75 | 5548.75 |
| | Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами) | руб | | | 180152.00 | | | 180152.00 |
| | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД | | 8878.924 | 296.236 | 39947.71 | | 22691.27 | 62638.98 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 44.234 | 63.932 | 8409.08 | | | 8409.08 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м2 | 2.640 | 7.920 | 1096.97 | | | 1096.97 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м2 | 6.806 | 17.696 | 2539.94 | | | 2539.94 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м2 | 1.346 | 1.508 | 216.39 | | | 216.39 |
| | Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год) | 1000 м2 | 12.234 | 28.536 | 3503.43 | | | 3503.43 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м2 | 21.208 | 8.272 | 1052.34 | | | 1052.34 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 9.180 | 8.128 | 1139.58 | | 2625.41 | 3764.99 |
| | Смена дверных приборов: замков навесных | шт | 3.000 | 0.240 | 30.39 | | 1092.20 | 1122.59 |
| | Замок навесной | шт | | | | 3 | 1092.20 | |
| | Смена дверных приборов: петли | шт | 2.000 | 2.300 | 323.38 | | 52.48 | 375.86 |
| | Петля накладная ПН-85 | шт | | | | 2 | 50.00 | |
| | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 8 | 2.48 | |
| | Смена дверных приборов: пружины | шт | 1.000 | 0.660 | 92.80 | | 56.76 | 149.56 |
| | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 1 | 55.92 | |
| | Саморез 3,5*35 | шт | | | | 3 | 0.84 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2 | м2 | 3.180 | 4.928 | 693.02 | | 1423.97 | 2116.99 |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 3.2754 | 1248.81 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 19.4616 | 175.16 | |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 561.780 | 5.618 | 789.86 | | | 789.86 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон) | м2 | 561.780 | 5.618 | 789.86 | | | 789.86 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов | | 27.000 | 7.776 | 1093.31 | | | 1093.31 |
| | Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см. | м2 | 27.000 | 7.776 | 1093.31 | | | 1093.31 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд | | 8103.080 | 151.562 | 20178.35 | | 16945.04 | 37123.39 |
| | Выкашивание газонов | м2 | 8014.000 | 80.140 | 10402.97 | | 619.73 | 11022.70 |
| | Леска 3,0 | м | | | | 40.07 | 371.85 | |
| | Масло SHTIL | л | | | | 0.4507 | 247.88 | |
| | Вырезка порослей: тополя, ивы, акации | дерево | 6.000 | 2.280 | 320.57 | | | 320.57 |
| | Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования | м2 | 2.000 | 0.348 | 48.93 | | | 48.93 |
| | Написание и окрашивание букв или цифр маслян.составами: по трафарету | 1 буква, цифра | 24.000 | 0.672 | 122.84 | | 29.44 | 152.28 |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.24 | 29.44 | |
| | Окраска металлических ограждений мусорных стоянок | 1 п.м. | 6.000 | 7.800 | 1003.31 | | 160.90 | 1164.21 |
| | Олифа | кг | | | | 0.42 | 23.52 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 1.44 | 137.38 | |
| | Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров | м2 | 17.280 | 2.367 | 341.28 | | 304.99 | 646.27 |
| | Уайт-спирит | л | | | | 0.7776 | 47.82 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 2.6957 | 257.17 | |
| | Окраска элементов благоустройства (покрышек, бет.клумб) | м2 | 0.600 | 0.213 | 27.40 | | 28.70 | 56.10 |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 0.234 | 28.70 | |
| | Разборка штакета | м2 | 3.200 | 1.962 | 275.80 | | | 275.80 |
| | Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов | 1 п.м. | 16.000 | 20.800 | 2924.48 | | 480.08 | 3404.56 |
| | Брусok 20*40*2000 | шт | | | | 4 | 220.00 | |
| | Брусok 40*40*2000 | шт | | | | 3 | 246.00 | |
| | Саморез 4,2*13 | шт | | | | 64 | 14.08 | |
| | Установка металлических ограждений с окраской | 1 п.м. | 12.000 | 27.720 | 3733.05 | | 8958.48 | 12691.53 |
| | Металлическое ограждение | шт | | | | 6 | 8795.28 | |
| | Олифа | кг | | | | 0.42 | 23.52 | |
| | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая | кг | | | | 1.44 | 139.68 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Установка скамьи со спинкой с последующей покраской | скамья | 2.000 | 7.260 | 977.70 | | 6362.72 | 7340.42 |
| | Олифа | кг | | | | 0.07 | 3.92 | |
| | Скамейка садовая | шт | | | | 2 | 6300.00 | |
| | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | | | | 0.6 | 58.80 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 119.750 | 45.362 | 6378.04 | | 204.89 | 6582.93 |
| | Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосул. | м2 | 100.000 | 28.800 | 4049.28 | | | 4049.28 |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | м | 13.750 | 14.025 | 1971.91 | | 23.24 | 1995.15 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.1375 | 6.24 | |
| | Саморез | шт | | | | 34 | 17.00 | |
| | Установка и укрепление водосточных труб (б/у) | м | 5.000 | 2.114 | 297.37 | | 4.77 | 302.14 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0125 | 0.57 | |
| | Саморез 3,5*35 | шт | | | | 10 | 4.20 | |
| | Установка отливов (отметов) водосточных труб | шт | 1.000 | 0.423 | 59.47 | | 176.88 | 236.35 |
| | Отметы водосточные | шт | | | | 1 | 175.00 | |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.03 | 1.36 | |
| | Саморез 3,5*16 | шт | | | | 4 | 0.52 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | | 1.800 | 3.892 | 547.16 | | 981.75 | 1528.91 |
| | Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл | м2 | 1.800 | 3.892 | 547.16 | | 981.75 | 1528.91 |
| | Полоса перильного ограждения | шт | | | | 11 | 981.75 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | | 1.500 | 0.510 | 82.10 | | 103.46 | 185.56 |
| | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной | м | 1.500 | 0.510 | 82.10 | | 103.46 | 185.56 |
| | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг | шт | | | | 0.348 | 103.46 | |
| | Ремонт и изготовление инвентаря | | 10.600 | 9.456 | 1330.23 | | 1830.72 | 3160.95 |
| | Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры | м2 | 0.600 | 0.336 | 53.30 | | 281.40 | 334.70 |
| | Брусок 20*40*2000 | шт | | | | 3 | 165.00 | |
| | Саморез 3,5*51 | шт | | | | 10 | 4.60 | |
| | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.612 | 111.80 | |
| | Изготовление лопат для уборки снега | шт | 1.000 | 2.240 | 314.94 | | 336.63 | 651.57 |
| | Болт 16*120 | кг | | | | 0.015 | 1.29 | |
| | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0.5 | 287.50 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| .. | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 7 | 2.17 | |
| .. | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.25 | 45.67 | |
| .. | Изготовление скребков для уборки снега | шт | 1.000 | 1.490 | 209.49 | | 442.97 | 652.46 |
| .. | Болт 16*120 | кг | | | | 0.028 | 2.40 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0.006 | 0.57 | |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0.3 | 172.50 | |
| .. | Труба 20 | т | | | | 0.005 | 265.50 | |
| .. | Шайба ду 6 | шт | | | | 4 | 2.00 | |
| .. | Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5 | шт | 2.000 | 2.240 | 314.94 | | 101.08 | 416.02 |
| .. | Болт 16*120 | кг | | | | 0.028 | 2.40 | |
| .. | Саморез 3,5*32 | шт | | | | 14 | 4.34 | |
| .. | Фанера 4мм 1,52*1,52 | м2 | | | | 0.5 | 91.34 | |
| .. | Шайба ду 6 | шт | | | | 6 | 3.00 | |
| .. | Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5 | шт | 3.000 | 2.250 | 316.35 | | 663.12 | 979.47 |
| .. | Болт 16*120 | кг | | | | 0.028 | 2.40 | |
| .. | Болт 8*40 | шт | | | | 8 | 33.76 | |
| .. | Пила двуручная 1000 мм | шт | | | | 0.6 | 327.86 | |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0.3 | 172.50 | |
| .. | Черенок | шт | | | | 2 | 116.00 | |
| .. | Шайба | шт | | | | 8 | 9.60 | |
| .. | Шайба ду 6 | шт | | | | 2 | 1.00 | |
| .. | Установка готовых досок объявлений | шт | 3.000 | 0.900 | 121.20 | | 5.52 | 126.72 |
| .. | Саморез 3,5*51 | шт | | | | 12 | 5.52 | |
| .. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД | | 256.930 | 283.301 | 42528.88 | | 3983.98 | 46512.86 |
| .. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 105.200 | 83.681 | 12945.14 | | 645.34 | 13590.48 |
| .. | Гидравлическое испытание ИТП | 100 м | 0.300 | 1.503 | 288.47 | | | 288.47 |
| .. | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 96.000 | 24.000 | 3444.84 | | | 3444.84 |
| .. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 1 раз | м2 | 0.900 | 0.648 | 86.42 | | 17.06 | 103.48 |
| .. | Лак Битумный | л. | | | | 0.18 | 17.06 | |
| .. | Перевод ГВС по телефонограмме | шт | 3.000 | 1.500 | 237.93 | | | 237.93 |
| .. | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 3.000 | 54.030 | 8570.24 | | 628.28 | 9198.52 |
| .. | Болт 16*70 | кг | | | | 0.9 | 77.28 | |
| .. | Гайка М 16 | кг | | | | 0.15 | 15.39 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| .. | Манометр ДМ 0,5 до 1,6МПа 100мм | шт | | | | 1 | 350.00 | |
| .. | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 3 | 65.61 | |
| .. | Термометр | шт | | | | 1 | 120.00 | |
| .. | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 2.000 | 2.000 | 317.24 | | | 317.24 |
| .. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 151.730 | 199.620 | 29583.74 | | 3338.64 | 32922.38 |
| .. | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 32.238 | 47.067 | 7465.85 | | | 7465.85 |
| .. | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м2 | 26.292 | 105.168 | 15272.32 | | | 15272.32 |
| .. | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 46.000 | 17.020 | 2216.28 | | | 2216.28 |
| .. | Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб) | шт | 14.000 | 3.500 | 492.10 | | | 492.10 |
| .. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм | м | 8.000 | 5.680 | 928.57 | | 1421.50 | 2350.07 |
| .. | Манжета 123*110 | шт | | | | 2 | 91.80 | |
| .. | Муфта Ду 100 | шт | | | | 2 | 108.00 | |
| .. | Отвод 110*87 Пл. | шт | | | | 2 | 136.80 | |
| .. | Переход с чугуна на пл. 125*110 | шт | | | | 2 | 309.60 | |
| .. | Смазка силиконовая | шт | | | | 1 | 128.70 | |
| .. | Тройник 100/50*87,5 | шт | | | | 2 | 127.80 | |
| .. | Тройник 110/110*45* | шт | | | | 1 | 118.80 | |
| .. | Труба с растубом 100/2000 | шт | | | | 4 | 400.00 | |
| .. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм | м | 8.000 | 7.840 | 1243.58 | | | 1243.58 |
| .. | Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления | шт | 6.000 | 2.880 | 404.93 | | 81.60 | 486.53 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.12 | 81.60 | |
| .. | Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы | 1000 м3 здания | 0.300 | 0.438 | 55.04 | | | 55.04 |
| .. | Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС | м3 | 0.900 | 1.317 | 185.25 | | | 185.25 |
| .. | Смена вентилей отопления диаметром : 25мм | шт | 1.000 | 1.180 | 187.17 | | 486.96 | 674.13 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.012 | 8.16 | |
| .. | Шаров. кран-ручка ду25 | шт | | | | 1 | 478.80 | |
| .. | Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм | шт | 2.000 | 1.860 | 295.03 | | 626.92 | 921.95 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.014 | 9.52 | |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 2 | 617.40 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Кол-во чел/часов | Стоимость работ | Кол-во материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|-----|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------|
| .. | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 2.000 | 1.780 | 250.27 | | 151.14 | 401.41 |
| .. | Бочата ду 15 | шт | | | | 2 | 28.00 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0.0026 | 123.14 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 1.000 | 0.890 | 125.13 | | 75.57 | 200.70 |
| .. | Бочата ду 15 | шт | | | | 1 | 14.00 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0.0013 | 61.57 | |
| .. | Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм | шт | 1.000 | 0.480 | 75.28 | | 64.95 | 140.23 |
| .. | Контрогайка ду 32 | шт | | | | 1 | 11.30 | |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0036 | 2.45 | |
| .. | Муфта ду 32 | шт | | | | 1 | 18.00 | |
| .. | Сгон 32 | шт | | | | 1 | 33.20 | |
| .. | Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления | шт | 1.000 | 1.100 | 174.48 | | 206.80 | 381.28 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0.007 | 4.76 | |
| .. | Резьба Д15 | шт | | | | 1 | 8.00 | |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 194.04 | |
| .. | Установка позолителеновых фасованных частей на трубопровод канализации | шт | 2.000 | 1.420 | 212.45 | | 223.20 | 435.65 |
| .. | Отвод 110*87 Пл. | шт | | | | 1 | 68.40 | |
| .. | Переход с чугуна на пл. 125*110 | шт | | | | 1 | 154.80 | |
| Итого: | | | 9135.85 | 579.537 | 262628.59 | 342.6855 | 32224.00 | 294852.59 |

Объемы выполненных работ подтверждаю:



подпись

д.в.

