## Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: 15мк-н - 10

Дата начала отчетного периода: 01.01.2019 Дата конца отчетного периода: 31.12.2019

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	3526.3
в том числе: - площадь квартир и нежилых помещении жилого дома, м2	3526.30
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0.00
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2019 год)	162
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	793196.98
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	571808.79
Начислено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД, руб. Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение	570553.59
функционирования оборудования связи (денежных средств от	
использования общего имущества)	1255.20
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	545950.61
Получено за услуги, работы по управлению многоквартирным домом (МКД), за содержание и ремонт общего имущества в МКД, в том числе за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и	
содержании общего имущества в МКД, руб.	544695.41
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи (денежных средств от использования общего имущества)	1255.20
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 10 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инжене	
конструктивных элементов зданий	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ведомость по выполненным работам	72629.28
Аварийное обслуживание	5332.20
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	8900.00
Материалы для сварочных работ	1085.23
	12616.39
Обслуживание и содержание электрооборудования Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	10800.00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	6565.00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание	
инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	117928.10
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	91143.40
Всего затрат по разделам № 1,2:	209071.50
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (ГВС), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	30181.00
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (отведение сточных вод), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	4395.18
Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (холодная вода), предъявленные Ресурсоснабжающей организацией	2180.40

Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в МКД (эл.энергия), предъявленные Ресурсоснабжающей	
организацией	15233.28
Ремонт контейнеров	16990.78
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт, диагностирование ВДГО	51138.24
Транспортные услуги	4200.00
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД	
(общеэксплуатационные расходы)	133760.17
Управленческое вознаграждение	57180.88
ВСЕГО РАСХОДОВ	524331.43

Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	-247246.37
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	771577.80

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"

Гл. бухгалтер

Гл. инженер

Начальник ПЭО

Начальник ПТО

Директор ООО "ЖЭО № 15"

Инженер ООО "ЖЭО № 15"

Управдом

Карпущенко Д.В.

Камалутдинова А.Ш.

Богачева В.С.

Чигинцева М.И.

Казанкова И.В.

Викулов В.Д.

Давыденко Ю.К.

ИП Вяткина Л.У

## Ведомость по выполненным работам

C 01.01.19 no 31.12.19

По Строение "15мк-н - 10". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор подряда №2/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 10		8566.824	401.742	146996.59	389.5210	16776.09	163772.68
	Благоустройство				87624.00		3519.40	91143.40
••••	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб		12.14			3519.40	3519.40
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			87624.00			87624.00
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		8463.399	265.054	38095.33		6460.72	44556.05
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.746	18.930	2821.31			2821.31
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	1.082	2.164	343.25			343.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	2.318	6.026	955.97			955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	0.598	0.670	106.24			106.24
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	3.372	5.244	737.22			737.22
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	12.376	4.826	678.62			678.62
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов	A CONTRACT	0.750	1.075	146.11		343.37	489.48
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	0.170	0.373	52.51		90.82	143.33
	Гвозди 32	кг				0.0012	0.06	**************************************
	Стекло 4мм	м2				0.1751	66.52	
	Штапик оконный	M <sub>.</sub>				2.424	24.24	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	0.580	0.702	93.60		252.55	346.15
	Гвозди 32	кг				0.0017	0.09	
	Стекло 4мм	м2				0.6032	231.16	
	Штапик оконный	М				2.3664	21.30	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		924.850	14.575	1965.90		289.01	2254.91
	Очистка подвалов от мусора	м2	361.000	4.332	513.56			513.56
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	562.000	5.620	790.17			790.17
	Ремонт кладки стен отдельными местами	м3	0.010	0.354	46.78		97.63	144.41
	Известь	кг				0.3542	6.63	

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Bcero
	Кирпич	шт				4	87.28	
	Цемент	КГ				0.5161	3.72	
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.840	4.269	615.39		191.38	806.77
	Жидкое стекло	КГ				0.4784	25.83	SERVICE CONTRACTOR OF THE SERVICE CONTRACTOR
	Известь	КГ				5.6672	106.09	and the control of th
	Цемент	КГ				8.2579	59.46	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		174.220	47.658	7817.19		963.54	8780.73
	Восстановление герметизации стыков цоколя и отмостки раствором	м	42.600	24 325	4094.80		342.31	4437.11
	Песок раств.	Т				0.0311	23.32	
	Цемент	кг	1 1 1 1 1			44.304	318.99	
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	128.000	18.048	2950.49		529.15	3479.64
	Песок раств.	Т				0.0666	49.92	
	Цемент	кг				66.56	479.23	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	3.620	5.285	771.90		92.08	863.98
	Песок раств.	Т				0.0116	8.68	
	Цемент	КГ				11.584	83.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов		2.150	6.192	948.43		193.43	1141.86
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	2.150	6.192	948.43		193.43	1141.86
	Известь	кг				6.622	123.96	
	Цемент	кг				9.6492	69.47	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		47.760	29.664	4221.63		1283.27	5504.90
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	16.000	8.000	1124.80		729.05	1853.85
	Жидкое стекло	кг				2.56	143.95	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.44	466.05	
	Песок раств.	Т				0.015	11.22	
	Цемент	кг				14.976	107.83	
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	25.600	7.373	1036.62			1036.62
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. p-poм	м2	6.160	14.291	2060.22		554.22	2614.44
	Известь	кг				18.9728	355.17	
	Цемент	кг		Y Y	1100	27.6461	199.05	Y Y
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		7048.823	107.460	13943.35		2307.17	16250.52

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов	м2	7000.000	70.000	9086.70		984.20	10070.90
	Леска 3,0	М				70	592.20	
	Maсло SHTIL	Л				0.7	392.00	
	Окраска бельевой стойки	стоек	6.000	4.200	540.25		114.38	654.63
	Уайт-спирит	Л				0.24	18.74	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				0.3	27.60	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.3	29.40	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.12	11.04	
	Эмаль ПФ-115 синяя	КГ				0.3	27.60	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	159.50		59.89	219.39
	Уайт-спирит	Л	- 1 AND			0.06	4.69	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	36.80	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.2	18.40	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	2.790	3.627	466.54	-	76.85	543.39
	Уайт-спирит	Л		·		0.1953	15.25	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.6696	61.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.250	0.856	123.44		109.86	233.30
	Уайт-спирит	Л				0.25	19.52	
	Эмаль ПФ-115 красная	КГ				0.1061	10.40	
	Эмаль ПФ-115 серая	КГ				0.8689	79.94	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	5.600	1.232	158.47		98.14	256.61
	Уайт-спирит	Л				0.056	4.37	
	Эмаль ПФ-115 белая	КГ				0.476	49.98	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.476	43.79	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	18.000	23.400	3009.94	3	516.01	3525.95
	Уайт-спирит	Л				1.26	98.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	75.60	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.8	176.40	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.8	165.60	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	5.090	1.807	257.27		231.39	488.66
	Уайт-спирит	Л				0.509	39.75	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4581	48.10	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.509	49.88	THE RESERVE OF THE PERSON OF T
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.509	46.83	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.509	46.83	
	Окраска элементов благоустройства ( покрышек, бет.клумб)	м2	3.093	1.098	141.24		116.45	257.69
		кг				0.2784	29.23	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.3093	30.31	

The state of the s

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 синяя	КГ				0.6186	56.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		28.150	4.092	575.33		0.36	575.69
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	26.150	2.092	294.13			294.13
	Установка и укрепление воронок	шт	2.000	2.000	281.20		0.36	281.56
	Проволока вязальная	КГ				0.008	0.36	THE PARTY OF PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		212.950	29.813	4873.83		270.87	5144.70
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	212.950	29.813	4873.83		270.87	5144.70
	Песок раств.	Т				0.034	25.55	
	Цемент	КГ	1 - 5 - 1.1 5 - 1 - 1			34.072	245.32	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	5.595	782.24		809.70	1591.94
	Изготовление лопат для уборки снега	шт	1.000	2.240	314.94		495.79	810.73
	Болт 6*60	кг				0.014	1.15	
	Гайка М6	кг				0.003	0.28	
	Гвозди 32	КГ		x <sub>2</sub> 'x		0.036	1.81	
	Лист оцинков. окрашенный	м2				0.1211	40.68	THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY
	Пила двуручная 1000 мм	ШТ				0.5	312.50	
	Саморез 3,5*45	ШТ				7	2.59	
	Фанера 1,525*1,525*6мм	м2				0.25	66.43	
	Черенки д/лопат	ШТ				1	70.00	
	Шайба М6	КГ				0.0025	0.35	
	Изготовление скребков для уборки снега	шт	1.000	1.490	209.49		255.16	464.65
	Болт 6*60	KF				0.028	2.31	
	Гайка М6	кг				0.006	0.57	
	Пила двуручная 1250 мм	ШТ				0.3	172.50	
	Труба ду 32	Т				0.0005	21.55	
	Черенок	ШТ				1	58.00	
	Шайба М6	КГ				0.0025	0.23	
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	ШТ	1.000	1.120	157.47		58.00	215.47
	Черенок	ШТ				1	58.00	
	Ремонт ручного инструмента	ШТ	1.000	0.745	100.33		0.75	101.08
	Гвозди 32	кг				0.015	0.75	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		103.425	136.688	21277.25		6795.97	28073.22
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		34.234	27.926	4403.95		708.29	5112.24
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Изоляция трубопроводов ГВС в ИТП	м3	0.013	0.197	31.75		103.75	135.50

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Всего
	Скотч прозрачный	шт				0.2171	13.09	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.0161	90.66	
	Изоляция трубопроводов отопления в ИТП	м3	0.041	0.622	100.14		328.04	428.18
	Скотч зеленый	шт				0.3567	21.05	
	Скотч красный	ШТ				0.3567	21.05	***************************************
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.0508	285.94	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС: стальных за 2 раз	м2	0.312	0.290	38.70		7.67	46.37
	Лак Битумный	л.	1.0			0.0624	5.92	
	Олифа	кг				0.0312	1.75	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	м2	0.868	0.807	107.66		21.32	128.98
	Лак Битумный	л.				0.1736	16.46	
	Олифа	кг				0.0868	4.86	
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		247.51	3104.26
	Лен сантехнический	кг	. "			0.01	6.80	netten van valente et til sente til det ska skolle lete det en elle annette de det elle vale van de seguel de d
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Прокладки паранитовые 80	шт				3	85.08	NO PERSONAL TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE P
	Термометр	ШТ				1	155.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		69.191	108.762	16873.30		6087.68	22960.98
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12.307	17.968	2850.12	*		2850.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.365	5.537	891.40		2905.20	3796.60
	Скотч желтый	шт				6.0955	359.63	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.4526	2545.57	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.165	2.503	402.96		1316.90	1719.86
	Скотч прозрачный	ШТ				2.7555	166.16	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	мЗ				0.2046	1150.74	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	7.750	7.207	1039.03		157.35	1196.38
	Лак Битумный	Л.				1.2477	118.29	
	Олифа	кг				0.6975	39.06	
	Окраска маслянными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.900	3.627	509.96		79.18	589.14
	Лак Битумный	Л.				0.6279	59.52	AMOUNT OF THE PARTY OF THE PART
	Олифа	кг				0.351	19.66	
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м2	12.004	48.016	7616.30			7616.30
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	18.000	6.660	896.90			896.90
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500		308.76			308.76

A second second

4-100

The state of the s

Дата выпол нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма- териалов	Стоимость материалов	Bcero
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	312.83		182.08	494.91
	Труба ду 15	Т				0.0032	182.08	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	6.700	8.844	1445.82		976.79	2422.61
	Лен сантехнический	Kr				0.002	1.36	
	Резьба Д32	шт				4	80.24	
	Труба ду 32	Т				0.0208	895.19	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	250.27		135.94	386.21
	Труба ду 15	Т	1			0.0026	135.94	
7	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	348.96	LMC	334.24	683.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.44	
	Сгон д-15	шт				2	30.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				2	294.80	
		Итого:	8566.82	401.742	146996.59	389.5210	16776.09	163772.68

Объемы выполненных работ подтверждаю:

ONO